

令和7年7月

立間地区(白井谷・荒巻・柏木・大河内・高城)の皆様へ

愛媛県南予地方局
河川港湾課長

(お知らせ) 平成30年7月豪雨関連 砂防事業の進捗について

日頃より、県行政の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。

愛媛県では、平成30年7月豪雨で甚大な被害が発生した立間地区において、土砂災害防止に向けた砂防事業を実施しているところです。

このたび、地元の皆様との情報共有を図りたく、現在の事業進捗をお知らせさせていただきますので、引き続き、事業へのご協力をお願いいたします。

なお、事業着手時の説明会等でお知らせした進捗に遅れが生じており、関係者の皆様にはご心配をおかけしているところですが、早期完成に向けて誠意努めておりますので、重ねてご協力の程、お願い申し上げます。

- 位置図 → 右図
- 進捗表 → 右面
- 計画図 → 右面、裏面
- 問い合わせ先

愛媛県南予地方局建設部河川港湾課
〒798-8511 宇和島市天神町7番1号
電話 0895-22-5211 (内線435)



進捗表 (令和7年7月現在)

事業箇所	事業進捗			令和7年度事業内容 (予定)
	用地交渉等	砂防堰堤	流路工 (前庭保護・溪流保全)	
①高城谷川	済	工事中	工事中	工事実施
②下高城川	済	完成	工事中	工事実施
③白井谷川G	済	完成	完成	対策工完了済
④白井谷川E	済	完成	工事中	工事実施
⑤白井谷川B	済	工事中	工事中	工事実施
⑥白井谷川F	中止			
⑦白井谷川I	済	工事中	工事中	工事実施
⑧白井谷川J	済	完成	工事中	工事実施
⑨白井谷川A	済	完成	完成	対策工完了済
⑩白井谷川D	済	完成	工事中	工事実施
⑪白井谷川H	済	完成	工事中	工事実施
⑫白井谷川C	済	完成	完成	対策工完了済
⑬荒巻川	済	工事中	工事中	工事実施
⑭大明神川	済	工事中	工事中	工事実施
⑮津田川	済	完成	休止中	休止中
⑯上谷ノ内川	済	完成	工事中	工事実施
⑰下谷ノ内川	済	完成	工事中	工事実施
⑱正木谷川	済	未着手	工事中	工事実施
⑲黒坪川	済	完成	完成	対策工完了済

※工事着手は全ての用地を取得してからになりますので、着手時期は用地交渉の状況に影響されることをご理解願います。

【事業の流れ】

測量調査設計 → 国土交通省の設計確認 → 国土調査修正 → 用地調査 → 用地交渉 → 工事着手 → 対策工完了 (事業完了)

【立間地区】平成30年7月豪雨関連 砂防事業 計画図(1/2)

箇所番号③~⑫
※令和7年7月現在の計画図であり、実施にあたっては細部が変更となる場合があります。

【立間地区】平成30年7月豪雨関連 砂防事業 計画図(2/2)

箇所番号①、②、⑬~⑰

※令和7年7月現在の計画図であり、実施にあたっては細部が変更となる場合があります。

