

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事項	久万高原庁舎整備事業費						予算主管課	土木管理課	
	事業概要	概要	久万高原庁舎は、建築後50年以上が経過しており、施設の老朽化が著しく修繕に耐えないため、取壊しの上、現地で新築建替えを行う。						始期		
									終期		
	K P I	工事進捗率									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	5 %	目標値	48 %	目標値	100 %	目標値	%
		実績値	0 %	実績値	13.7 %	実績値	52 %	実績値	%	実績値	%
		ストック/フロー	フロー	達成率	274 %	達成率	108 %	達成率	%	達成率	%
		コスト		最終現計 予算額	93,953 千円	最終現計 予算額	415,017 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	83,234 千円	決算額	412,818 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	<p>要因 庁舎の新築工事が始まるなど、事業は順調に進展しており、工事進捗率の実績も目標を上回った。</p> <p>総括</p>									
	見直し方向性	維持	<p>工期に沿った事業執行ができており、R6年度のKPI実績の実績もほぼ想定どおりの成果が出ている。最終年度であるR7年度も事業を着実に実施することで、KPIは目標達成すると考えられる。</p>								