

(参考様式4)

事業活用活性化計画目標評価報告書

活性化計画名	古田沖地区活性化計画			
計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
愛媛県 愛媛県内子町	380008	1	平成24～25年度	平成24～25年度
活性化計画の区域				
古田沖地区活性化計画は、旧五十崎町の古田地区うち市街化・用途区域を除いた88haを計画区域とする。				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値A	実績値B	達成率(%) B/A	備考
定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保	10.2ha	10.2ha	100%	

(コメント)

事業が予定どおり完成し、農業生産基盤の向上が図られ、目標が達成された。

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
農業用排水施設	農業用排水路 L=2,136m 配水槽 1箇所 揚水機 1箇所		内子町
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
内子町	平成24年度	平成25年度	平成26年6月4日
事業の効果			
農業用排水施設整備が完了し、農業用水の配水槽の設置・用水路のパイプライン化による供給機能が向上により、維持管理に費やしていた営農労力を農作物の品質向上への労力に転換が図られた。			

3 総合評価

(コメント)

今回の整備により、施設の老朽化や維持管理の懸案事項を解消することで、農業従事者の定住化について一定の効果が見られた。

また、農家の効率的、継続的な営農活動が可能になったことから、農作業の共同化が促進され、人口減少率の抑制にも寄与しており、農山漁村の活性化が図られたと言える。

#### 4 第三者の意見

(コメント)

本事業で農業用排水施設が整備されたことで、管理に係る維持管理労力の軽減および営農者所得の向上が図られ、営農者の定住化が促進されたことにより、農山漁村の活性化に繋がってきている。

このことから、本計画は概ね達成されたと認められる。