

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	2 快適性と利便性を備えた質の高い魅力ある愛媛のまちづくり		
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	愛媛県、大洲市
計画の目標			

本県では、公園や病院等の施設の老朽化対策、バリアフリー化の遅れ等により、多くの住民・来訪者が市街地整備に対する不満を抱えていることから、自然と暮らしが調和した快適性と、安全で安心して暮らせる魅力ある愛媛のまちづくりを推進する。

計画の成果目標（定量的指標）

- 公園施設年間利用者数を194万人から196万人に増加。
- 満足感を有する利用者（住民、来訪者、施設利用者）をH22に対して4割増加(H26)。
- H26年度に公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設2施設を更新。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値					備考				
	当初現況値 (H22)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)							
① 道後公園、県総合運動公園、とべ動物園、大洲城山公園、南レクの利用者数（人）を調査する。	194 万人	195 万人	196 万人							
② 公園、病院等施設の利用者に対し、アンケート方式により満足度を調査する。 (H22年度の状況に対する満足度と比べた評価時点の整備状況に対する満足度の変化量を、アンケート調査によって示す。)	-	+2割	+4割							
③ 公園施設長寿命化計画に基づき更新する施設数。	0施設	0施設	2施設							
全体事業費	合計 (A+B+C)	3,199 百万円	A	3,174 百万円	B	0 百万円	C	25 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.8%

事後評価

○事後評価の実施体制	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期 平成26年度
社会資本の重点整備方針等検討会	公表の方法 県ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
2-A-1	公園	一般	大洲市	直接	大洲市	都市公園事業(城山公園)	石垣改修、園路、広場等 0.3ha	大洲市						315	
2-A-2	公園	一般	大洲市	直接	大洲市	大洲市公園施設長寿命化計画策定事業	長寿命化計画策定(9公園)	大洲市						15	
2-A-3	公園	一般	大洲市	直接	大洲市	大洲市都市公園安全安心対策緊急総合支援事業	住吉公園外2公園	大洲市						62	
2-A-4	再開発	一般	愛媛県	直接	愛媛県	松山市駅南地区暮らし・にぎわい再生事業	病院、駐車場等 約3.5ha							2,774	
2-A-5	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	愛媛県公園施設長寿命化対策支援事業	第1号南予レクリエーション都市公園等2箇所における園路・広場、休養施設の改築	宇和島市						8	
合計												3,174			

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
合計												0				

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
2-C-1	活動支援	一般	大洲市	間接	民間団体		肱南地区まちづくり活動支援事業	大洲城を活用したまちづくりの育成	大洲市肱南地区						3	
2-C-2	公園	一般	大洲市	直接	大洲市		城山公園案内看板整備事業	城山公園案内看板	大洲市肱南地区						22	
合計												25				

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
2-C-1	基幹事業<2-A-1>と関連し、大洲城を中心としたまちづくり活動を支援することにより、住民と来外者との交流を促進し、公園と一体となったにぎわいを創出する。<2-A-1>	
2-C-2	基幹事業<2-A-1>と関連し、大洲城に係る案内看板を整備する。<2-A-1>	

その他関連する事業

計画等の名称	快適性と利便性を備えた質の高い魅力ある愛媛のまちづくり【H22】														
計画等の名称	地域自主戦略交付金【H23~H24当初】														
計画等の名称	安全で安心な魅力ある愛媛のまちづくり(防災・安全)【H24補正~H25】														
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
再開発	一般	愛媛県	直接		愛媛県	松山市駅南地区暮らし・にぎわい再生事業	病院、駐車場等 約3.5ha	松山市						1,573	①
公園	一般	愛媛県	直接		愛媛県	愛媛県都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	道後公園外7公園	松山市、宇和島市、愛南町						362	②
公園	一般	愛媛県	直接		愛媛県	愛媛県公園施設長寿命化計画策定事業	長寿命化計画策定(8公園)	松山市、宇和島市、愛南町						35	③
公園	一般	愛媛県	直接		愛媛県	道後公園活性化計画策定事業	道後公園利用促進計画の策定	松山市						12	④

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 県総合運動公園、とべ動物園、南予レクリエーション都市公園、大洲城山公園にて施設の老朽化対策、バリアフリー化を実施したところ施設の安全性、利便性が向上。 都市公園施設の老朽化対策、バリアフリー化及び病院施設の更新により、施設利用者の満足度が向上。 公園施設長寿命化計画に基づき2施設を更新を図り、都市公園利用におけるの安全・安心を確保した。 									
II 定量的指標の達成状況	指標①(愛媛県立都市公園、大洲城山公園の利用者数)	最終目標値	196万人	目標値と実績値に差が出た要因	総合運動公園の利用者数について、H29えひめ国体関連事業で年間通した利用制限をかけていたことから、利用者数が減少した。						
		最終実績値	152万人								
	指標②(公園、病院等施設利用者の満足度)	最終目標値	+4割	目標値と実績値に差が出た要因							
		最終実績値	+1割								
	指標③(公園施設長寿命化計画に基づき更新する施設数)	最終目標値	2施設	目標値と実績値に差が出た要因							
		最終実績値	2施設								
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)											

3. 特記事項(今後の方針等)

- 公園施設長寿命化計画に基づく施設の更新を実施
- 大洲城山公園の改修は平成31年完成を目標に事業を継続

(参考様式第3)

社会資本総合整備計画（分野：市街地整備）

