

平成30年7月豪雨災害 復旧・復興状況 総括表

【長期】(発災から10年で完了を目指すもの)

令和4年3月28日時点

| 区分 | 項目 | H30年度 | H31(R元)年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | 進捗状況等 | 所管 |
|-------|------------------------------|--------------------------------|-----------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|-------|--|-------|
| 人を守る | (1)被災箇所の処理・体制強化 | | | | | | | | | | | | | |
| | ア 砂防施設の整備 (八幡浜市・西予市・宇和島市) | 工事 | | | | | | | | | | | ・砂防施設整備28箇所、うち4箇所完成。残る24箇所はR5年度までに激特事業完了 | 土木部 |
| | イ 肱川(菅田)、久米川の堤防整備 | 工事 | | | | | | | | | | | ・国と県で策定した「肱川緊急治水対策」として、R5年度までに激特事業完了 | 土木部 |
| | 参考 国の状況 | 工事 | | | | | | 山鳥坂ダム建設推進(~R14) 野村ダム放流設備増強 | | | | | ・国と県で策定した「肱川緊急治水対策」として、R5年度までに激特事業完了 ・山鳥坂ダム建設推進(~R14)、野村ダム放流設備増強(時期未定) | 土木部 |
| 産業を守る | (1)農林水産業の産業基盤の強化 | | | | | | | | | | | | | |
| | ア かんきつ園地の復旧(再編復旧) | モデル計画の策定 ⇒ 事業計画の策定・測量設計・区画整理工事 | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・玉津地区はR3年7月工事着手(R7年度事業終了予定) ・由良地区はR3年4月に事業着手、R4年度工事着手予定(R7年度事業終了予定) ・上浦地区はR3年4月に事業着手、R4年3月工事着手(R7年度事業終了予定) ・立間地区はR4年度事業着手予定(R8年度事業終了予定) | 農林水産部 |
| | 玉津地区 | 区画整理工事 | | | | →植栽 | | | | | | | | |
| | 由良地区 | 区画整理工事 | | | | →植栽 | | | | | | | | |
| | 上浦地区 | 区画整理工事 | | | | →植栽 | | | | | | | | |
| 立間地区 | 区画整理工事 | | | | →植栽 | | | | | | | | | |

【下線は前回からの変更部分】