

平成30年7月豪雨災害 復旧・復興状況 総括表

【長期】(発災から10年で完了を目指すもの)

令和元年7月5日 公表

区分	項目	H30 年度	H31 (R元) 年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	進捗状況等	所管
人を守る	(1)被災箇所の処理・体制強化													
	ア 砂防施設の整備 (八幡浜市・西予市・宇和島市)												・R5年度完了見込 28箇所	土木部
	イ 肱川(菅田)、久米川の堤防整備												・国と県で策定した「肱川緊急治水対策」として、R5年度までに激特事業完了	土木部
	参 国の状況												・国と県で策定した「肱川緊急治水対策」として、R5年度までに激特事業完了 ・山鳥坂ダムの完成(R8年度)	土木部
産業を守る	(1)農林水産業の産業基盤の強化													
	ア かんきつ園地の復旧(再編復旧)												モデル計画の策定 ⇒ 事業計画の策定・測量設計・区画整理工事 ・再編復旧:1地区(由良)決定済、3地区合意形成支援中(可能な限り早期復旧を目指す)	農林水産部