

平成30年7月豪雨災害 復旧・復興状況 総括表

【中期】(発災から3年で完了を目指すもの)

令和3年6月末時点

区分	項目	H30年度	H31(R元)年度	R2年度	R3年度	R4年度	進捗状況等	所管	
人を守る	(1)見守り・相談など被災者に対するケア								
	ア 見守り・健康支援	地域支え合いセンター、保健師等による見守り・相談支援						<ul style="list-style-type: none"> 地域支え合いセンターによる見守り・相談支援 訪問・電話相談等:延べ44,061件、サロン・地域イベント等:667回・12,908人参加 精神面での要支援者等に対する保健所の個別訪問、電話相談 こころの保健室による支援 R3年3月末 終了(以後は保健所の通常業務で実施) 宇和島、大洲、西予の3市で訪問相談等実施 R2-コロナ禍により電話相談等で対応、R元-月2回、H30-週3回 こころのケアチームによる支援 R2年3月末 終了 計20回派遣(被災者や学校教員からの相談41件、保健師等に対する研修指導4回) 	保健福祉部
		こころの保健室による支援 完了							
		こころのケアチーム派遣による支援 完了							
	イ 児童生徒の支援	スクールカウンセラー等の派遣						<ul style="list-style-type: none"> 学校からの要請に応じスクールカウンセラーを派遣(当分の間実施) 教育活動支援員の配置 R元年度 小中学校28校28名、高校・中等教育学校8校9名 R2年度 小中学校15校15名 (R2年度で終了) 奨学金(被災特例枠)の貸与 H30年度実績 19件 3,852千円 R元年度実績 13件 3,588千円 R2年度実績 3件 792千円 (R2年度で終了) 	教育委員会
		学習サポート等・奨学金の貸付 完了							
	(2)被災箇所の処理・体制強化								
	ア 砂防施設の整備等(再度災害防止)	工事						R3年6月末進捗状況 ・県の砂防施設整備41箇所、うち25箇所完成(R3年6月末時点)。残る16箇所は引き続き実施中。 ・市町のがけ崩れ対策施設整備71箇所、工事着手66箇所のうち64箇所完成(R3年6月末時点)、2箇所は実施中。工事未着手5箇所のうち1箇所はR3に実施予定、残る4箇所は廃工。	土木部
	イ 河川・砂防施設の復旧	応急工事 ⇒ 国の災害査定 ⇒ 復旧工事							
	ウ 水位情報伝達等による住民避難行動支援	水位周知河川等の検討及び指定簡易型河川監視カメラ等の設置						<ul style="list-style-type: none"> 危険水位設定 R元年度:肱川など2河川(3地区)指定済 R2年度:9河川指定済、R3年度:1河川指定済 危機管理型水位計 R元年度:125箇所設置済、R2年度:17箇所設置済 簡易型河川監視カメラの設置 R元年度:12箇所設置済、R2年度:7箇所設置済 	土木部
(1)被災者の生活再建の支援									
ア 被災世帯に対する生活再建支援	支援金の支給・義援金の配分						<ul style="list-style-type: none"> 「被災者生活再建支援法」による支援金の支給 2,805件(R3年3月末)(R3年8月終了見込) R4年6月末まで 義援金受付、状況に応じ適宜配分 	県民環境部 保健福祉部 出納局	
イ 被災者に対する住宅支援	応急仮設住宅(建設型・賃貸型)・公営住宅等による支援								<ul style="list-style-type: none"> 応急仮設住宅供与 【建設型応急住宅】 建設戸数176戸(宇和島市12、大洲市60、西予市104) 入居戸数53戸(宇和島市2、大洲市23、西予市28) 【賃貸型応急住宅】 入居戸数49戸(今治市1、宇和島市24、八幡浜市1、大洲市14、西予市9) ※応急仮設住宅の供与期間(原則2年間)について、やむを得ない理由のある場合、R4.7.5まで延長を可能としている。 公営住宅等の提供 22戸(市町営22、県営0、その他0) 災害公営住宅建設予定戸数:大洲市50戸(3団地)、西予市41戸(2団地) ※5団地中3団地は令和2年度に完成、入居完了、西予市野村中央団地は令和3年5月に完成、5月17日入居開始、大洲市平団地(大洲市徳森)は令和3年9月完成、10月からの入居を予定
	(災害公営住宅建設事業)					災害公営住宅入居開始			
ウ 水道施設の復旧(2市2事業)	応急工事 ⇒ 国の災害査定 ⇒ 復旧工事						<ul style="list-style-type: none"> 宇和島市(奥白井谷地区外2地区):R2年度未完了 西予市(下川(ひとつがわ)地区):他事業(林道災害復旧工事)との調整が必要なため、R4年度未完了予定 	県民環境部	

平成30年7月豪雨災害 復旧・復興状況 総括表

【中期】(発災から3年で完了を目指すもの)

令和3年6月末時点

区分	項目	H30年度	H31(R元)年度	R2年度	R3年度	R4年度	進捗状況等	所管	
生活を守る	(2) 公共施設等の復旧								
	ア 医療・社会福祉施設の災害復旧支援	災害復旧補助金による支援 グループ補助金による助成						・医療、児童、障がい者、高齢者施設の復旧状況 被災施設 117施設 うち業務再開:111施設(94.9%)、他施設と統合:3施設(2.6%) その他(廃止、統合検討中):3施設(2.5%)	保健福祉部
	イ 道路等の復旧	応急工事 ⇒ 国の災害査定 ⇒ 復旧工事						・県管理道路 225箇所、うち廃工1箇所除く工事着手224箇所うち214箇所完成(R3年5月末) ・橋梁(大成橋) 下部工5基が全て完成、上部工は4径間中2径間の桁架設が完了(R3年5月末時点) ・樹園地内市道 45箇所、うち廃工3箇所除く工事着手42箇所うち41箇所完成(R3年5月末)	土木部
	ウ 林地の復旧	復旧工事						・緊急治山事業 全47件(R3年3月完了) ・通常治山事業 199件(R3年度以降も継続)	農林水産部
産業を守る	(1) 農林水産業の産業基盤の強化								
	ア 農地・農業用施設等の復旧	国の災害査定 ⇒ 復旧工事						・災害復旧工事が本格化(西予市・宇和島市を除く16市町は全件着手、うち12市町で完了) ・農地 549件中516件工事着手(331件完了)(R3年5月末時点) ・農業用施設 921件中880件工事着手(657件完了)(R3年5月末時点) ・西予市、宇和島市の執行促進会議による調整など、2市の支援を継続	農林水産部
	イ かんきつ園地の復旧(原形復旧・改良復旧)	応急工事 ⇒ 国の災害査定 ⇒ 復旧工事						・原形復旧:311件(289件工事着手(149件完了))(R3年5月末時点) ・改良復旧:3件(高浜(R2年6月末完了)、河内、小名(R4年3月完了予定)) ・進捗向上を図るべく宇和島市園地災害復旧工事での県職員による現場指導など、技術支援を強化	農林水産部
	ウ かんきつ産地の営農継続等の支援	収穫支援・樹体保護 ⇒ 営農基盤の再構築、産地力の底上げを図る取組を推進						・H30年度 ボランティア(1,784人)、アルバイト(4JA)による収穫支援等 ・R元年度 柑橘農業復興推進事業の創設 ⇒ 農作業受託用の機械整備、先進技術導入の実証等を支援 ・R2年度 復旧園地における生産力強化施設や、大苗生産に必要な施設や土づくり等を支援	農林水産部
	エ 林道・林産施設等の復旧	応急工事 ⇒ 国の災害査定 ⇒ 復旧工事(林道) グループ補助金の活用 ⇒ 復旧工事(林産施設)						・林道 全147箇所着手(131箇所完了)(R3年度未完了予定) ・林産施設 製材機械の修繕等30件復旧完了	農林水産部

【下線は前回からの変更部分】