

平成30年7月豪雨災害 復旧・復興状況 総括表

【中期】(発災から3年で完了を目指すもの)

令和元年7月5日 公表

区分	項目	H30年度	H31(R元)年度	R2年度	R3年度	進捗状況等	所管
人を守る	(1)見守り・相談など被災者に対するケア						
	ア 見守り・健康支援		地域支え合いセンター、保健師等による見守り・相談支援 こころの保健室による支援、こころのケアチーム派遣による支援			・地域支え合いセンターによる見守り・相談支援 訪問・電話相談等：延べ12,328件、サロン・地域イベント等：351回・8,015人参加 ・生活再建意向調査実施中 ・こころの保健室による支援 R元年度：月2回の個別訪問の実施 ・こころのケアチームによる支援 R元年度：月1回の個別訪問等の実施	保健福祉部
	イ 児童生徒の支援		スクールカウンセラー等の派遣 学習サポート等・奨学金の貸付			・学校からの要請に応じスクールカウンセラーを派遣(当分の間実施) ・教育活動支援員の配置、小中学校28校28名、高校・中等教育学校8校9名 ・奨学金(被災特例枠)の貸与 19件 3,852千円	教育委員会
	(2)被災箇所処理・体制強化						
	ア 砂防施設の整備等(再度災害防止)		工事			R2年度完了見込 ・県の砂防施設整備41箇所、うち工事着手10箇所(5月末時点) ・市町のがけ崩れ対策施設整備71箇所、うち工事着手29箇所(5月末時点)	土木部
	イ 河川・砂防施設の復旧		応急工事 ⇒ 国の災害査定 ⇒ 復旧工事			R2年度完了見込 ・河川745箇所、うち工事着手623箇所(5月末時点) ・砂防186箇所、うち工事着手134箇所(5月末時点)	土木部
ウ 水位情報伝達等による住民避難行動支援		水位周知河川等の検討及び指定 簡易型河川監視カメラ等の設置			・危険水位設定 R元年度肱川、R2年度10河川を指定予定 ・危機管理型水位計 R元年度：115箇所設置予定 ・簡易型河川監視カメラの設置 R元年度：12箇所設置予定	土木部	
生活を守る	(1)被災者の生活再建の支援						
	ア 被災世帯に対する生活再建支援		支援金の支給・義援金の配分			・「被災者生活再建支援法」による支援金の支給 2,283件(R元年5月末)(R3年8月終了見込) ・R2年6月末まで 義援金受付、状況に応じ適宜配分	県民環境部 保健福祉部 出納局
	イ 被災者に対する住宅支援		応急仮設住宅 民間賃貸住宅借上・公営住宅等による支援 (供与期間は原則2年間) (災害公営住宅建設事業) 災害公営住宅入居開始			・応急仮設住宅供与 建設戸数176戸(宇和島市12、大洲市60、西予市104) 入居戸数165戸(宇和島市11、大洲市55、西予市99) ・民間賃貸住宅借上 194件 ※賃貸住宅借上の供与期間は入居時から2年間 ・公営住宅等の提供 75件(市町営53、県営2、その他20) ・災害公営住宅建設予定戸数：大洲市70戸、西予市41戸 ・生活再建意向調査実施中	保健福祉部 土木部
	ウ 水道施設の復旧(2市2事業)		応急工事 ⇒ 国の災害査定 ⇒ 復旧工事			・2市2事業(宇和島市奥白井谷地区外2地区及び西予市下川地区)は、他事業との調整が必要なため、完了時期はR2年度末予定	県民環境部
	(2)公共施設等の復旧						
	ア 医療・社会福祉施設の災害復旧支援		災害復旧補助金による支援 グループ補助金による助成			・医療、児童、障がい者、高齢者施設の復旧状況 被災施設 117施設 うち業務再開：106施設(90.6%)、復旧中：3施設(2.6%) その他(移転統合検討等)：8施設(6.8%)	保健福祉部
イ 道路等の復旧		応急工事 ⇒ 国の災害査定 ⇒ 復旧工事			R2年度完了見込 ・県管理道路 225箇所、うち工事着手160箇所(6月末時点) ・橋梁(大成橋) 下部工の復旧工事に着手 ・樹園地内市道 45箇所、うち工事着手39箇所、調整中6箇所(6月末時点)	土木部	
ウ 林地の復旧		復旧工事			・緊急治山事業 47件中43件工事着手済(R元年度未完了予定) ・通常治山事業 199件(R2年度以降も継続)	農林水産部	

平成30年7月豪雨災害 復旧・復興状況 総括表

【中期】(発災から3年で完了を目指すもの)

令和元年7月5日 公表

区分	項目	H30年度	H31(R元)年度	R2年度	R3年度	進捗状況等	所管
産業を守る	(1) 農林水産業の産業基盤の強化						
	ア 農地・農業用施設等の復旧	国の災害査定 ⇒ 復旧工事				・順次、災害復旧工事に着手(R2年度未完了予定) ・市町への災害設計書技術支援を実施中	農林水産部
	イ かんきつ園地の復旧(原形復旧・改良復旧)	応急工事 ⇒ 国の災害査定 ⇒ 復旧工事				・R2年度未完了予定 ・原形復旧:2地区(深浦、沖村)決定済 改良復旧:3地区(高浜、小名、河内)決定済	農林水産部
	ウ かんきつ産地の営農継続等の支援	収穫支援・樹体保護 ⇒ 農作業受託の仕組み構築、新品種・先進技術導入モデル実証				・H30年度 ボランティア(1,784人)、アルバイト(4JA)による収穫支援等 ・R元年度 柑橘農業復興推進事業の創設	農林水産部
	エ 林道・林産施設等の復旧	応急工事 ⇒ 国の災害査定 ⇒ 復旧工事(林道) グループ補助金の活用 ⇒ 復旧工事(林産施設)				・林道 147箇所中105箇所工事着手(12箇所完了)(R3年度未完了予定) ・林産施設 製材機械の修繕等30件中26件復旧済(R3年度未完了予定)	農林水産部