

平成30年7月豪雨災害の復興に向けた工程表

平成30年11月15日取りまとめ

【人を守る】

項目及び目標	細目	H30年度									H31年度									進捗状況等	所管		
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月			2月	3月
(1) 健康支援																							保健
① 被災者の健康支援	保健師等による健康支援	避難所・在宅避難者・仮設住宅居住者への支援																				○避難所(9月末に避難者退所完了):保健師等による巡回健康相談等の健康支援 ○被災者(在宅・仮設住宅等):要支援者に対しては、家庭訪問等により継続支援。仮設住宅居住者に対しては、避難所等からの移転後の生活不活発病予防等の健康支援を実施。地域支え合いセンターと情報共有し支援を継続。	保健
	被災者への見守りや相談支援	地域支え合いセンターの設置	被災者への見守りや相談支援																			○8/29及び10/30に市町・市町社協の被災者見守り・相談支援活動に関する研修会を実施。 ○10/1に地域支え合いセンターを県・市町に設置(社協が運営)し、NPOやボランティア団体とも連携のうえ、被災者に対する見守り相談支援活動を実施。 ○在宅の障がい者・高齢者:必要とする支援機関等につなぐための訪問支援活動を9月末までに完了した。	保健
② 被災者及び支援者の心のケア	こころの保健室の開設	「こころの保健室」を開設									ニーズに対応した心のケアを実施									9/1から宇和島市、大洲市、西予市に週3回「こころの保健室」を開設し、被災者及び支援者が身近な場所で相談できる体制を整備	保健		
	子どものこころのケアチームの派遣	精神科医師や保健師等による相談支援									ニーズに対応した心のケアを実施									10月以降、各市町からの要請を受けて愛大附属病院の精神科医師等で構成する専門チームを派遣し、保育所や学校の巡回、心のケアが必要な子どもの個別訪問等を実施する体制を整備した。	保健		
	DPAT(災害派遣精神医療チーム)の派遣	DPATの派遣									ニーズに対応した心のケアを実施									宇和島市、大洲市、西予市の要請に応じて派遣し、被災者及び支援者の相談支援に対応	保健		
(2) 児童生徒の支援																							教育
① 児童生徒の心のケア	スクールカウンセラー等の派遣	プッシュ型派遣	要請による派遣									派遣実績等を勘案して継続を検討									○7月～10月末までに延べ 696人の派遣を実施 ○11月～3月末までに延べ 128人の派遣を予定	教育	
② 児童生徒の学習サポート等	学習サポート等	教育活動支援員の配置									支援実績等を勘案して継続を検討									○9月から順次配置 ○10月に小中30人、高校13人の全ての配置が完了し、活動中	教育		
③ 被災児童生徒の就学支援	学用品費等の支給	交付申請・実績報告・補助金交付									申請状況等を勘案して継続を検討									○交付要綱等を通知済	教育		
④ 被災生徒の通学費増額相当分の補助	通学支援	補助金交付									申請状況等を勘案して継続を検討									○交付申請を受付中	教育		
⑤ 奨学金の貸付(被災特例枠)	奨学金の貸付	募集・審査・決定			貸付(7月分から遡り貸付)						申請状況等を勘案して継続を検討									○第1期 審査中 ○第2期 募集中(11月～12月)	教育		
(3) 土砂災害被災箇所の早期復旧																							土木
① 再度災害防止のための砂防施設の整備等	砂防施設の整備等	工事																		○県の砂防施設整備は41箇所事業実施中、市町のがけ崩れ対策施設整備は国と協議中	土木		
② 激甚な災害発生地区対策	砂防施設の整備										工事									H32年度以降も継続(H33年度完了見込)	○事業化に向け、国と協議中	土木	
(4) 土砂災害警戒情報の配信(拡充)																							土木
① 土砂災害警戒情報の住民周知方法の検討	検討会の開催	検討会の開催	検討	検討	検討	検討																○第1回検討会を10月16日に開催	土木

平成30年7月豪雨災害の復興に向けた工程表

平成30年11月15日取りまとめ

【人を守る】

項目及び目標	細目	H30年度						H31年度						進捗状況等	所管											
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月			8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
(5) 河川施設の早期復旧等																										
① 被災した河川施設の復旧	河川施設の復旧	必要に応じ応急工事を実施						国の災害査定						○必要に応じて応急工事等を実施。8月上旬から国の災害査定を順次実施中	土木											
		復旧工事													H32年度以降も継続(H32年度未完了見込)	土木										
② 氾濫した河川の河道を確保	氾濫河川の河床掘削	河床掘削工事																								
③ 肱川(菅田)の河道を確保	肱川(菅田)の河床掘削	河床掘削工事																								
④ 肱川(菅田)、久米川の堤防を早期に整備	肱川(菅田)、久米川の堤防整備	肱川(菅田)、久米川の堤防整備												H32年度以降も継続(H35年度完了見込)	○事業採択済(9月7日)、早期整備に向けて国と協議中	土木										
(6) 水位情報伝達等による住民避難行動支援																										
① 水位周知河川、洪水浸水想定区域の指定	新たな箇所指定	水位周知河川等の検討及び指定																								
② 提供する水位情報の拡充	簡易型水位計の設置	簡易型水位計の設置																								

平成30年7月豪雨災害の復興に向けた工程表

平成30年11月15日取りまとめ

【生活を守る】

項目及び目標	細目	H30年度										H31年度										進捗状況等	所管
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(4) 水道施設の早期復旧																						県民	
① 被災した水道施設の応急復旧	(1) 吉田地区	応急復旧工事																				○8月4日当初工事完了 (供給能力日量2,600トン) ○9月20日応急復旧工事完了 (供給能力日量3,600トン)	県民
	(2) 三間地区	応急復旧工事																				○8月3日当初工事完了 (供給能力日量1,500トン) ○11月1日応急復旧工事完了 (供給能力日量2,200トン)	県民
② 被災した水道施設の復旧	水道施設の復旧	国の災害査定(災害査定実施時期については現在調整中)後、復旧工事																				○必要に応じて応急仮工事を実施。今後国の災害査定を実施。	県民
(5) 災害廃棄物の処理																						県民	
① 市町の災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理を支援する。	家財等ごみの仮置場への搬出	分別の徹底の助言																				市街地の家財等ごみは仮置場へ搬出完了	県民
	損壊家屋等の解体・撤去	解体・撤去手続の助言										継続支援										損壊家屋の公費解体の受付開始	県民
	仮置場の設置・運営	安全・安心な運営を助言										継続支援										仮置場の安全・安心な運営を引き続き助言	県民
	リサイクル・焼却・埋立処分	処理の迅速化を支援																				H31.6月の処理完了を目的に処理の迅速化を支援	県民
	広域処理	広域処理を助言・支援																				解体ごみ処理のバックアップ体制として、検討・調整	県民
② 市町の災害廃棄物処理計画策定を支援する。	市町の処理計画の策定を支援	計画策定を支援																				17市町で策定中・3市町は策定済	県民
(6) 公共施設(廃棄物処理施設)の復旧																						県民	
① 被災した市町等の廃棄物処理施設の復旧の取組を支援する。	市町等の復旧の取組を支援	助言																				H30.8.27復旧。災害査定準備を助言	県民
(7) 医療・社会福祉施設の復旧																						保健	
① 医療・社会福祉施設の災害復旧支援	医療施設の復旧	医療施設等災害復旧費補助金による支援										被災事業者の申請状況・国の予算化の状況にあわせて継続を検討										○医療施設等災害復旧費補助金については、国に対して活用要望済(国災害査定調整中) ○9/10にグループ補助金に係る医療機関対象の説明会を開催	保健
	社会福祉施設の復旧(児童福祉施設、障がい福祉施設、高齢者福祉施設)	社会福祉施設等災害復旧費補助金による支援 → 国の災害査定										被災事業者の申請状況・国の予算化の状況にあわせて継続を検討										○8月専決で予算計上済 ○社会福祉施設等災害復旧費補助金について、今後、国の災害査定を経て復旧工事を開始(11/5~9に災害査定を実施) ○各施設にグループ補助金の活用方法等を別途周知	保健
(8) 学校施設の修復																						教育	
① 公立小中学校施設被害の復旧	学校施設の復旧支援(小中学校)	復旧事業者への助言、国・市町等との連絡調整										復旧状況に応じて対応を検討										○今年度内の完了に向け対応中	教育
② 県立学校施設被害の復旧	学校施設の復旧(県立学校)	国の災害査定										復旧工事										○一部、設備の復旧に着手	教育
(9) 鉄道の復旧																						企画	
① 被災した鉄道の早期運転再開及び本格復旧に向けた協力・支援の実施	JR予讃線の復旧	応急復旧										復旧工事の実施(JR四国において本格復旧に向け作業中)										○JR予讃線:9月13日運行再開	企画
	JR予土線の復旧	応急復旧										復旧工事の実施(JR四国において本格復旧に向け作業中)										○JR予土線:8月10日運行再開	企画

平成30年7月豪雨災害の復興に向けた工程表

平成30年11月15日取りまとめ

【生活を守る】

項目及び目標	細目	H30年度									H31年度									進捗状況等	所管			
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月			2月	3月	
(16) 海岸保全施設の復旧																							農林	
① 海岸保全施設の復旧	陸閘復旧	復旧工事 国の災害査定																				○9月3～5日に災害査定を実施し、復旧工事完了	農林	
② 海岸保全区域内に漂着した流木の撤去	流木撤去	復旧工事																				○市の単独災害復旧工事にて復旧済み	農林	
(17) 港湾・海岸施設の早期復旧																							土木	
① 港湾の泊地・航路の埋塞を解消	港湾施設の復旧	必要に応じ応急工事を実施 国の災害査定		復旧工事																		○応急工事完了、国の災害査定を実施済	土木 土木	
② 海岸保全施設の復旧	海岸施設の復旧	必要に応じ応急工事を実施 国の災害査定		復旧工事																		○応急工事完了、国の災害査定を実施済	土木 土木	
(18) 林地の復旧																							農林	
① 溪岸、山腹崩壊など荒廃林地の復旧	荒廃林地 (緊急治山事業)	復旧工事																			○事業採択となった箇所から、順次、復旧工事に着手	農林		
	荒廃林地 (通常治山事業)	現地踏査、復旧工法検討			事業計画書作成			事業決定後、復旧工事									H32年度以降も継			○現地踏査や復旧工法を検討中	農林			
(19) 自然公園施設等の復旧																							県民	
① 被災した自然公園施設等の復旧	糸山園地の復旧	測量調査設計に向け準備中						復旧工事(予定)									○測量調査設計に向け準備中。設計後は復旧工事に取り組む予定。	県民						
	近見山登山線の復旧	測量調査設計に向け準備中						復旧工事(予定)									○測量調査設計に向け準備中。設計後は復旧工事に取り組む予定。	県民						
	雪輪の滝園地の復旧	復旧工事に向け準備中			復旧工事(予定)												○復旧工事に向け準備中。準備完了後は復旧工事に取り組む予定。	県民						
(20) 発電所施設の復旧																							公営	
① 発電所進入道路の早期復旧	道路の復旧	測量・地質・設計業務完了後、復旧工事									H31年3月末完了予定												○測量業務完了 ○地質業務完了 ○設計業務を実施中	公営

平成30年7月豪雨災害の復興に向けた工程表

平成30年11月15日取りまとめ

【産業を守る】

項目及び目標	細目	H30年度									H31年度									進捗状況等	所管		
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月			2月	3月
(1) 商工・観光業者の早期復旧への支援																							経済
① 企業等を潰さない (発災直後からの応急対策)	つなぎ資金等の 金融支援	「災害関連対策資金」(低利:金利1.0%、県が全額保証料を補助)による資金繰り支援 (7月専決補正予算)																		○融資実績 208件、約27.3億円(10月末現在)	経済		
	経営相談の強化	特別相談窓口の設置																		○経営支援課及び地方局(支局)商工観光室に特別相談窓口を設置(7/11~)	経済		
② 雇用を守る (発災直後からの応急対策)	雇用継続への支援	国による雇用調整助成金への上乗せ助成(国4/5、県3/25) (7月補正予算)									被災事業者の申請状況・国の予算化の状況にあわせて継続を検討									○国の助成金決定件数:11/9現在 3事業所 ○県への助成金申請数:11/15現在 1事業所	経済		
③ 地域産業を再生する (将来に向けた復旧・復興対策)	中小企業等の施設・設備等の復旧	グループ補助金による助成(国1/2、県1/4) (8月専決補正予算)									被災事業者の申請状況・国の予算化の状況にあわせて継続を検討									○グループ補助金に関する相談等 ・9/3~11/15まで 相談件数1,721件 ○グループ補助金復興事業計画等 ・10/31現在 30グループ受付、被災368事業者で構成、補助金要望額約52.3億円 ※14グループの事業計画を認定	経済		
		グループ補助金を受ける中小企業等への無利子長期貸付(高度化融資) (8月専決補正予算)																			経済		
	商店街施設の復旧	商店街施設の改修等への補助(国1/2、県1/4) (8月専決補正予算)									被災商店街の申請状況・国の予算化の状況にあわせて継続を検討									経済			
	小規模事業者の事業継続支援	国の持続化補助金(被災地型)への上乗せ補助(国2/3、県1/12) (8月専決補正予算)									被災事業者の申請状況・国の予算化の状況にあわせて継続を検討									○8/21 国が持続化補助金の募集を開始 ○1次募集(9/7期限:68件)、2次募集(10/5期限:158件)において本県から申請した226件すべて採択	経済		
	多様な資金調達への支援	クラウドファンディングによる小売業者等の再建支援 (8月専決補正予算)																		○9/3~10/4 支援企業等の募集 ○10/24 審査会において支援先を選定(応募のあった13件すべて採択) ○10/19~ 支援企業等の追加募集	経済		
	観光需要の早期回復 (風評被害対策)	ふっこう周遊割 (8月専決補正予算)									国の予算化の状況にあわせて継続を検討									○8/31~1/31宿泊分まで 中四国9県を含む13府県の連泊に宿泊料を助成。ただし、個人旅行者・ボランティア分については、12月5日申請分(当日消印有効)で終了(対象期間中、約6万人泊の利用見込)	経済		
被災物産業者への支援	「愛ある愛媛いいよかん」割引キャンペーン (8月専決補正予算)																		○9月から実施する割引キャンペーン(ネット販売)委託先となる(一社)愛媛県観光物産協会に割引額を補填	経済			

平成30年7月豪雨災害の復興に向けた工程表

平成30年11月15日取りまとめ

【産業を守る】

項目及び目標	細目	H30年度						H31年度						進捗状況等	所管												
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月			8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
(2) 農地・農業用施設等の復旧																							農林				
① 農地・農業用施設の復旧	農地の復旧	国の災害査定: 9月~12月						国の災害査定後、復旧工事						H32年度						○災害査定を実施中	農林						
	農業用施設の復旧	国の災害査定: 9月~12月						国の災害査定後、復旧工事						H32年度						○災害査定を実施中	農林						
	市町への技術支援	現地調査・査定設計書作成・技術支援						災害設計書作成支援・技術支援						H32年度						○査定設計書作成・技術支援を継続中	農林						
② 畑地かんがい施設の復旧	国営・県営造成施設復旧	国営直轄災害、県営代行復旧工事						県営代行復旧工事						H32年度						○国営直轄災害復旧工事中 ○県営代行災害復旧事業実施予定	農林						
③ 地すべり防止施設、海岸保全施設の復旧	施設の復旧	国の災害査定: 9月~12月						国の災害査定後、復旧工事						H32年度						○災害査定を実施中	農林						
(3) 被災農家の営農再開等の支援																							農林				
① 被災農家の営農継続・再開の支援	応急的防除・施肥、作業委託、圃地復旧	応急的な復旧による営農継続																		○営農継続の取組を支援中 ○現時点の取組み要望 延べ217ha、延べ1,417戸	農林						
	種苗費、生産資材、農業機械レンタル経費等支援	各支援事業を活用した農家の営農再開																		○事業要望第2回調査中(11月下旬取りまとめ予定) ○現時点の取組み要望14ha、51戸	農林						
	個人施設・機械の再建・修繕	国の事業を活用しながら、再建・修繕						※H30年度内の完了を原則とし、やむを得ない場合は繰り越しも検討												○被災農業者向け経営体育成支援事業の要望内容精査中	農林						
	共済金の早期支払い等	共済金の早期支払い・仮渡し						家畜共済 農作物共済 園芸施設共済・農機具共済・建物共済 果樹共済						8月末までに早期支払い完了 9月末までに仮渡し完了 9月末までに概ね早期支払い完了 10月末までに仮渡し完了						○早期支払い及び仮渡しに向け、農業共済組合に対し、適切かつ迅速な損害評価等を指導し、早期支払い・仮渡しが概ね完了	農林						
	低利資金の円滑な融通	情報提供						国の金利負担軽減措置は年度内に融資される資金について適用												○農林漁業セーフティネット資金等について、市町、農協等に対し情報提供 ○農林漁業各分野被災者が利用可能な制度資金の相談等を電話により行うワンストップ窓口を設置	農林						
	鳥獣被害防止施設の再整備	鳥獣被害防止施設の再整備						H31年度当初予算を含め検討中												○第1回要望を採択中(10市町) ○第2回要望調査中	農林						
② 農産物集出荷施設など農業共同利用施設の復旧支援	農業共同利用施設の修繕・再整備	国の事業を活用しながら、共同利用施設の修繕・再整備																					農林				
(4) かんきつ産地の復旧・復興支援																							農林				
① かんきつ産地の営農継続等支援、農地復旧・再編整備	営農継続等	応急的な対応による営農継続						収穫支援・樹体保護						改植						被災農家の生業支援策を検討中						○ボランティアはJAえひめ南農業ボランティアセンターで募集中 ○収穫支援、樹体保護、改植について、現在要望調査中	農林
	農地復旧(原形復旧)	国の災害査定: 9月~12月						⇒ 復旧工事						H32年度						○災害査定を実施中	農林						
	農地復旧(改良復旧)	農地復旧モデル計画の策定・災害査定						⇒ 区画整理工事						H32年度						○農地復旧モデル計画策定事業のドローン測量完了、計画策定中	農林						
	再編整備(再編復旧)	農地復旧モデル計画の策定						⇒ 農地再編設計・区画整理工事						H32年度以降も継続							農林						

平成30年7月豪雨災害の復興に向けた工程表

平成30年11月15日取りまとめ

【産業を守る】

項目及び目標	細目	H30年度							H31年度							進捗状況等	所管												
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月			10月	11月	12月	1月	2月	3月						
(5) 畜産業の復旧・復興																													
① 畜産関連施設等の再建・修繕	畜産関連施設等の復旧	国の事業を活用しながら、再建・修繕																									○畜産施設等の復旧作業中	農林	
② 家さんの導入支援	家さんの導入	家さんの導入																									○家さん導入実施中	農林	
③ 食肉処理施設の復旧、食肉処理施設の操業停止に伴う県産家畜の県外出荷経費の支援	食肉処理施設の復旧	復旧工事(梱包設備等) (10月15日操業)																									○復旧工事を実施中(9月に試験操業開始、10月15日に全面操業)	農林	
	県外食肉処理施設への輸送経費の支援	県外出荷～																									○10月15日から上記施設において、と畜を開始	農林	
(6) 林道・林産施設等の復旧																													
① 林道施設の復旧を支援	林道施設の復旧	国の災害査定:9月3日～11月9日							国の災害査定後、復旧工事							H32年度以降も継続							○必要に応じて応急工事を実施。国の災害査定を実施済み	農林					
② 林産施設等の復旧を支援	林産施設等の復旧	国の事業を活用しながら、復旧工事																							○製材機械の修繕など復旧に着手済み。順次復旧補助事業の申請手続き中	農林			
(7) 水産施設の復旧																													
① 漁具倉庫等の復旧	養殖施設等の復旧	復旧工事(完了時期未定)																							○一部の機器は応急措置済み	農林			
② 共同利用施設の復旧	漁協事務所の復旧	復旧工事(完了時期未定)																							○建物2階で業務再開。1階修繕内容を検討中	農林			
(8) 漁港・海岸施設の復旧																													
① 漁港施設の復旧	護岸復旧、泊地等の浚渫	国の災害査定							復旧工事																			○9月3日～5日に災害査定を実施済み。復旧作業中	農林
② 海岸の養浜砂の復旧	養浜砂復旧	復旧工事							H31年6月末までに復旧予定																			○市の単独災害復旧工事にて復旧作業中	農林
(9) 流木被害への対応																													
① 漁港区域内に漂着した流木の撤去	流木撤去	国の災害査定																									○応急工事にて流木は撤去済み ○9月3～5日に災害査定を実施済み	農林	