

平成30年7月豪雨災害の復興に向けた工程表

平成31年1月29日 公表

【人を守る】

項目及び目標	細目	H30年度									H31年度									進捗状況等	所管		
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月			2月	3月
(1)健康支援																							保健
① 被災者の健康支援	保健師等による健康支援	避難所・在宅避難者・仮設住宅居住者への支援																			○避難所(9月末に避難者退所完了):保健師等による巡回健康相談等の健康支援 ○被災者(在宅・仮設住宅等):要支援者に対しては、家庭訪問等により継続支援。仮設住宅居住者に対しては、避難所等からの移転後の生活不活発病予防等の健康支援を実施。地域支え合いセンターと情報共有し支援を継続	保健	
	被災者への見守りや相談支援	地域支え合いセンターの設置	被災者への見守りや相談支援																			○市町・市町社協の被災者見守り・相談支援活動に関する研修会を実施(8/29、10/30、予定(1/22、2/12・13)) ○10/11に地域支え合いセンターを県・市町に設置(社協が運営)し、NPOやボランティア団体とも連携のうえ、被災者に対する見守り相談支援活動を実施 ○在宅の障がい者・高齢者:必要とする支援機関等につなぐための訪問支援活動を9月末までに完了	保健
② 被災者及び支援者の心のケア	こころの保健室の開設	「こころの保健室」を開設									ニーズに対応した心のケアを実施									9/1から宇和島市、大洲市、西予市に週3回「こころの保健室」を開設し、被災者及び支援者が身近な場所で相談できる体制を整備	保健		
	子どものこころのケアチームの派遣	精神科医師や保健師等による相談支援									ニーズに対応した心のケアを実施									10月以降、各市町からの要請を受けて愛大附属病院の精神科医師等で構成する専門チームを派遣し、保育所や学校の巡回、心のケアが必要な子どもの個別訪問等を実施する体制を整備	保健		
	DPAT(災害派遣精神医療チーム)の派遣	DPATの派遣									ニーズに対応した心のケアを実施									宇和島市、大洲市、西予市の要請に応じて派遣し、被災者及び支援者の相談支援に対応	保健		
(2)児童生徒の支援																							教育
① 児童生徒の心のケア	スクールカウンセラー等の派遣	ブツ型派遣	要請による派遣									派遣実績等を勘案して継続を検討									○7月~12月末までに延べ 757人の派遣を実施 ○1月~3月末までに延べ 67人の派遣を予定	教育	
	② 児童生徒の学習サポート等	学習サポート等	教育活動支援員の配置									支援実績等を勘案して継続を検討									○9月から順次配置 ○10月に小中30人、高校13人の全ての配置が完了し、活動中	教育	
	③ 被災児童生徒の就学支援	学用品費等の支給	交付申請・実績報告・補助金交付									申請状況等を勘案して継続を検討									○交付要綱等を通知済	教育	
	④ 被災生徒の通学費増額相当分の補助	通学支援	補助金交付																		○交付申請を受付中 ○11月末までに9人の通学費を支援 ○平成31年3月末に終了(対象者卒業のため)	教育	
	⑤ 奨学金の貸付(被災特例枠)	奨学金の貸付	募集・審査・決定	貸付(7月分から廻り貸付)									申請状況等を勘案して継続を検討									○第1期 貸付済(16人) ○第2期 審査中	教育
(3)土砂災害被災箇所の早期復旧																							土木
① 再度災害防止のための砂防施設の整備等	砂防施設の整備等	工事																			○県の砂防施設整備は41箇所事業実施、市町のがけ崩れ対策施設整備は71箇所事業実施	土木	
	② 激甚な災害発生地区対策	砂防施設の整備	工事									H32年度以降も継続(H35年度完了見込)									○事業化に向け、国と協議中	土木	
(4)土砂災害警戒情報の配信(拡充)																							土木
① 土砂災害警戒情報の住民周知方法の検討	検討会の開催	検討会の開催	検討	検討	検討	検討																○第2回検討会を1月8日に開催	土木

平成30年7月豪雨災害の復興に向けた工程表

平成31年1月29日 公表

【人を守る】

項目及び目標	細目	H30年度									H31年度									進捗状況等	所管			
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月			2月	3月	
(5)河川施設の早期復旧等																							土木	
① 被災した河川施設の復旧	河川施設の復旧	必要に応じ応急工事を実施												国の災害査定						○応急工事完了、国の災害査定を実施済	土木			
		復旧工事																			H32年度以降も継続(H32年度未完了見込)			土木
② 氾濫した河川の河道を確保	氾濫河川の河床掘削	河床掘削工事																		○7月補正予算により事業実施中	土木			
③ 肱川(菅田)の河道を確保	肱川(菅田)の河床掘削	河床掘削工事																		○国の予備費を活用して実施済	土木			
④ 肱川(菅田)、久米川の堤防を早期に整備	肱川(菅田)、久米川の堤防整備	肱川(菅田)、久米川の堤防整備																		H32年度以降も継続(H35年度完了見込)			○事業採択済(9月7日)、事業実施中	土木
(6)水位情報伝達等による住民避難行動支援																							土木	
① 水位周知河川、洪水浸水想定区域の指定	新たな箇所の新指定	水位周知河川等の検討及び指定																		○危険水位設定等、作業中		土木		
		簡易型水位計の設置																		○市町と設定水位について調整中		土木		

平成30年7月豪雨災害の復興に向けた工程表

【生活を守る】

平成31年1月29日 公表

項目及び目標	細目	H30年度					H31年度					進捗状況等	所管																				
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月			6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月										
(1)生活再建の支援																							保健										
① 被災世帯に対する生活再建支援	「被災者生活再建支援法」による支援金の支給	支援法人へ申請書送付。同法人から被災世帯に支給。(提出期限:基礎支援金H31年8月4日、加算支援金:H33年8月4日)																				該当市町において、支援金支給申請書を受付しており、随時、県を経由して申請書を支援法人(公益財団法人 都道府県センター)に進達。(申請書市町受付件数 2,128件)	県民										
	県独自制度:被災者生活再建緊急支援金の支給(市町への補助)	市町が受付処理後、支給。要綱に基づき県に補助金交付申請					県が市町に補助金交付(概算払い含む)															該当市町において、被災世帯からの申請書を受付しており、順次支給。(申請書市町受付件数:4,288件。支給実施市町:15市町)	県民										
	義援金の配分	被害状況に応じて適宜配分(義援金の受付は6月末まで)																														○第1次配分(8/3、8/24)、第2次配分(9/19、10/12)、第3次配分(12/7)を実施 ○義援金の寄託状況や被害確定状況を踏まえながら、配分基準を見直し、追加配分	保健 出納
	災害援護資金の貸付	貸付実施					貸付期間10年(返済猶予期間3年)																									○災害により、負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金の貸付を実施 ○貸付限度額:1,500千円~3,500千円 ○貸付利率:年3% ○宇和島市、大洲市、西予市においては、12月末まで借入申込期間を延長 ※他市町は、10月末をもって貸付終了 ○貸付実績:26件、43,550千円(10月末時点)	保健
	生活福祉資金(緊急小口)の貸付	貸付実施					貸付期間3年(返済猶予期間1年)																									○被災により、当座の生活費を必要とする世帯に対して貸付 ○貸付限度額:100千円以内(特例:200千円以内) ○貸付利率:無利子 ○貸付実績:42件、6,350千円(12月末時点)	保健
② 被災者に対する住宅支援	応急修理	申込受付・修理					申込・修理の進捗状況等に応じて継続予定																									○工事申込数:2,112件 ○工事発注件数:1,880件 ○工事完了報告書提出件数:1,248件 ※災害救助法適用7市町計	保健 土木
	応急仮設住宅(建設型)	入居申込	応急仮設住宅供与 H32年度以降も供与継続(供与期間は原則2年間)																												○建設戸数:176戸(宇和島市:12戸、大洲市60戸、西予市104戸) ※8/24西予市(明間地区)で2戸増設工事着手(10月16日完成) ※9/25西予市(岩木地区)で4戸増設工事着手(11月27日完成) ○入居戸数:171戸(宇和島市:12戸、大洲市:58戸、西予市:101戸)	保健 土木	
	民間賃貸住宅借上(みなし仮設住宅)	入居申込受付・みなし仮設住宅供与 H32年度以降も供与継続(供与期間は原則2年間)																														○入居申込数:183件 ○入居決定件数:183件 ※災害救助法適用7市町計	保健 土木
	公営住宅等による支援	入居申込受付・公営住宅等提供 原則、6か月の提供期間。(提供期間を6か月延長。(1月10日))																														○入居決定件数:94件(県内各市町計) [内訳 市町営住宅:58件、県営住宅:3件、その他(職員・教職員住宅等):33件]	保健 土木
(2)公営住宅の復旧と供給																							土木										
① 被害を受けた公営住宅等の早期復旧	被災した県・市営住宅の早期復旧	復旧工事	国の災害査定 ※査定前着手により実施(災害査定:12月12、13日)工事完了後、戻り入居。																												○施越承認済(県7/10、大洲市7/10) ○県営住宅については、9月28日に復旧工事完了、戻り入居済	土木	
② 災害公営住宅の供給を支援	市の取組みへの支援	各市による計画策定への支援										各市による復興事業への支援																				○継続的に市町を支援	土木

平成30年7月豪雨災害の復興に向けた工程表

平成31年1月29日 公表

【生活を守る】

項目及び目標	細目	H30年度					H31年度					進捗状況等	所管													
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月			6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
(3)消費者保護														県民												
①	被災者への、災害に乗じた消費者トラブルに関する情報提供及び注意喚起を行う。	消費者トラブルの防止	消費生活相談・情報提供																					○発災直後から住宅修理等に関する災害に便乗した悪質商法等に係る周知をしており今後も消費生活センター等窓口による相談及び情報を随時提供する。 (該当する相談:1件)	県民	
(4)水道施設の早期復旧														県民												
①	被災した水道施設の応急復旧	(1)吉田地区	応急復旧工事																					○8月4日当初工事完了 (供給能力日量2,600トン) ○9月20日応急復旧工事完了 (供給能力日量3,600トン)	県民	
		(2)三間地区	応急復旧工事																					○8月3日当初工事完了 (供給能力日量1,500トン) ○11月1日応急復旧工事完了 (供給能力日量2,200トン)	県民	
②	被災した水道施設の復旧	水道施設の復旧	国の災害査定後、復旧工事					H32年度以降も継続予定														○必要に応じて応急仮工事を実施。順次国の災害査定を実施中。	県民			
(5)災害廃棄物の処理														県民												
①	市町の災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理を支援する。	家財等ごみの仮置場への搬出	分別の徹底の助言																					市街地の家財等ごみは仮置場へ搬出完了	県民	
		損壊家屋等の解体・撤去	解体・撤去手続の助言	継続支援																				損壊家屋の公費解体作業中	県民	
		仮置場の設置・運営	安全・安心な運営を助言	継続支援																				仮置場の安全・安心な運営を引き続き助言	県民	
		リサイクル・焼却・埋立処分	処理の迅速化を支援																					H31.6月の処理完了を目的に処理の迅速化を支援	県民	
		広域処理	広域処理を助言・支援																					解体ごみ処理のバックアップ体制として、検討・調整	県民	
②	市町の災害廃棄物処理計画策定を支援する。	市町の処理計画の策定を支援	計画策定を支援																					17市町で策定中・3市町は策定済	県民	
(6)公共施設(廃棄物処理施設)の復旧														県民												
①	被災した市町等の廃棄物処理施設の復旧の取組を支援する。	市町等の復旧の取組を支援	助言																					H30.8.27復旧。 災害査定準備を助言	県民	
(7)医療・社会福祉施設の復旧														保健												
①	医療・社会福祉施設の災害復旧支援	医療施設の復旧	医療施設等災害復旧費補助金による支援	被災事業者の申請状況・国の予算化の状況にあわせて継続を検討																				○医療施設等災害復旧費補助金については、国に対して活用要望済(1/31~2/11に国災害査定を予定) ○9/10にグループ補助金に係る医療機関対象の説明会を開催	保健	
		グループ補助金による助成(国1/2、県1/4)		被災事業者の申請状況・国の予算化の状況にあわせて継続を検討																				○平成30年度復旧分については8月専決で予算計上済 ○移転改築等で復旧が長期にわたる施設については必要な時期に予算計上予定 ○社会福祉施設等災害復旧費補助金については、国の災害査定が11月にあり、復旧工事を順次開始。 ○グループ補助金を活用した復旧事業を順次開始。	保健	
		社会福祉施設の復旧(児童福祉施設、障がい福祉施設、高齢者福祉施設)	社会福祉施設等災害復旧費補助金による支援 ■国の災害査定	被災事業者の申請状況・国の予算化の状況にあわせて継続を検討																						
		グループ補助金による助成(国1/2、県1/4)		被災事業者の申請状況・国の予算化の状況にあわせて継続を検討																						

平成30年7月豪雨災害の復興に向けた工程表

【生活を守る】

平成31年1月29日 公表

項目及び目標	細目	H30年度					H31年度					進捗状況等	所管						
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月			6月	7月	8月	9月	10月	11月
(8) 学校施設の修復														教育					
① 公立小中学校施設被害の復旧	学校施設の復旧支援(小中学校)	復旧事業者への助言、国・市町等との連絡調整					復旧状況に応じて対応を検討					○市町にて復旧工事を実施中、引き続き指導・助言を実施(被害のあった34校全て、H30年度中に完了見込)	教育						
② 県立学校施設被害の復旧	学校施設の復旧(県立学校)	国の災害査定					復旧工事(32年1月完了見込)					○復旧工事を実施中(H30年度完了見込:16校)(H31年度完了見込:2校)	教育						
(9) 鉄道の復旧														企画					
① 被災した鉄道の早期運転再開及び本格復旧に向けた協力・支援の実施	JR予讃線の復旧	応急復旧					復旧工事の実施(JR四国において本格復旧に向け作業中)					○JR予讃線:9月13日運行再開	企画						
	JR予土線の復旧	応急復旧					復旧工事の実施(JR四国において本格復旧に向け作業中)					○JR予土線:8月10日運行再開	企画						
(10) 道路の早期復旧														土木					
① 被災した県管理道路の復旧	道路の復旧	必要に応じ応急工事を実施					復旧工事					○応急工事完了、国の災害査定を実施済	土木 土木						
② 被災した橋梁(市道)の復旧工事の受託	橋梁の復旧	国との事前打合せ・国の災害査定					復旧工事					○国の災害査定を実施(12/11) ○財務省と保留解除協議中	土木 土木						
③ 被災した樹園地内にある市道の復旧工事の受託	道路の復旧	設計協議					復旧工事					○国の災害査定を実施済	土木 土木						
(11) 交通安全施設等の復旧														警察					
① 信号機・標識や警察施設、車両など交通安全施設等の復旧を行う。	交通安全施設の復旧	復旧修繕					道路の復旧状況に応じて対応を検討					信号機17基、標識37本が水没等により被災。信号機16基及び標識37本は、昨年12月中に復旧済み。信号機残り1基については、取付け部の道路の復旧状況に応じ対応予定。	警察						
	警察施設の復旧	復旧修繕					車両整備					大洲警察署及び菅田駐在所施設の復旧修繕を行い、大洲警察署昇降機復旧修繕以外は、12月中に復旧済み。	警察						
	警察車両の復旧	復旧修繕										水没・損傷車両17台。順次、整備中。	警察						
	免許更新設備の復旧	復旧修繕										大洲警察署は、平成31年1月4日から、野村交番は、平成30年9月10日から運転免許更新機種の設備を復旧し、従来の運用を再開。	警察						
(12) 社会教育施設等の復旧														教育					
① 市町社会教育施設等の災害復旧国庫補助金の交付事務等	社会教育施設等の復旧	復旧工事に係る指導・助言					復旧状況に応じて対応を検討					○補助金申請に向けた指導・助言の実施	教育						
(13) 県有施設(スポーツ・文化部所管施設)の復旧														スポ					
① 被災した県有施設(スポーツ・文化部所管施設)の復旧を行う。	被害の大きい施設	準備が整い次第、復旧工事を実施										激しい雨漏りが発生した歴史文化博物館及び生涯学習センターは、防水対策工事を実施(現在、詳細設計実施中)。また、流木によりコースが破損した鹿野川湖ポートコースの復旧については、国が実施しているダム(洪水吐き工事)との調整があるため、31年度に対応(上半期の完了を見込む)。	スポ						

平成30年7月豪雨災害の復興に向けた工程表

【生活を守る】

平成31年1月29日 公表

項目及び目標	細目	H30年度						H31年度						進捗状況等	所管													
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月			8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
(13) 県有施設(スポーツ・文化部所管施設)の復旧																												スポ
①	被災した県有施設(スポーツ・文化部所管施設)の復旧を行う。	その他	復旧対策実施																								被害の小さい施設(県民文化会館、萬翠荘、玉川湖ポートコース他)については、所要の対策を完了した。(30年12月完了)	スポ
(14) 市町のスポーツ・文化関係施設の復旧支援																												スポ
①	被災した市町のスポーツ・文化関係施設の復旧に向けた取組みを支援する。	市町の施設復旧の取組みを支援	国の補助金活用について協議等を行った上で、準備が整ったものから復旧工事を実施																							市町施設の被害状況を国(文部科学省)へ報告済み。特に被害の大きい乙亥会館(西予市)については、社会体育施設としての機能を充実させ、2020年度に再開する方向で、工事実施準備中。	スポ	
(15) 指定等文化財の復旧																												教育
①	国指定等文化財の復旧(国庫補助事業等活用)	復旧事業者(所有者等)への支援	復旧事業者への助言、国・市町等との連絡調整						復旧事業者への指導・助言															○国庫補助金で対応予定 4件	教育			
②	県指定文化財の復旧	復旧事業者(所有者等)への支援	復旧事業者への助言、市町等との連絡調整						復旧事業者への指導・助言															○復旧事業に関する指導・助言の実施	教育			
(16) 海岸保全施設の復旧																												農林
①	海岸保全施設の復旧	陸間復旧	復旧工事 国の災害査定																							○9月3～5日に災害査定を実施し、復旧工事完了	農林	
②	海岸保全区域内に漂着した流木の撤去	流木撤去	復旧工事																							○市の単独災害復旧工事にて復旧済み	農林	
(17) 港湾・海岸施設の早期復旧																												土木
①	港湾の泊地・航路の埋塞を解消	港湾施設の復旧	必要に応じた緊急工事を実施 国の災害査定	復旧工事																						○応急工事完了、国の災害査定を実施済	土木	
②	海岸保全施設の復旧	海岸施設の復旧	必要に応じた緊急工事を実施 国の災害査定	復旧工事																						○応急工事完了、国の災害査定を実施済	土木	
(18) 林地の復旧																												農林
①	溪岸、山腹崩壊など荒廃林地の復旧	荒廃林地(緊急治山事業)	復旧工事						H32年度以降も継															○事業採択となった箇所から、順次、復旧工事に着手	農林			
		荒廃林地(通常治山事業)	現地踏査、復旧工法検討	事業計画書作成		事業決定後、復旧工事						H32年度以降も継															○現地踏査や復旧工法を検討中 ○事業計画書作成中	農林
(19) 自然公園施設等の復旧																												県民
①	被災した自然公園施設等の復旧	糸山園地の復旧	測量調査設計中						復旧工事(予定)															○測量調査設計中。設計後は復旧工事に取り組む予定。	県民			
		近見山登山線の復旧	測量調査設計中						復旧工事(予定)															○測量調査設計中。設計後は復旧工事に取り組む予定。	県民			
		雪輪の滝園地の復旧	復旧工事に向け準備中						復旧工事(予定)															○復旧工事に向け準備中。準備完了後は復旧工事に取り組む予定。	県民			
(20) 発電所施設の復旧																												公営
①	発電所進入道路の早期復旧	道路の復旧	測量・地質・設計業務完了後、復旧工事 H31年3月末完了予定																							○測量業務完了 ○地質業務完了 ○設計業務を実施中	公営	

平成30年7月豪雨災害の復興に向けた工程表

平成31年1月29日 公表

【産業を守る】

項目及び目標	細目	H30年度					H31年度					進捗状況等	所管						
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月			6月	7月	8月	9月	10月	11月
(1) 商工・観光業者の早期復旧への支援														経済					
① 企業等を潰さない (発災直後からの応急対策)	つなぎ資金等の 金融支援	「災害関連対策資金」(低利:金利1.0%、県が全額保証料を補助)による資金繰り支援 (7月専決補正予算)										○融資実績285件、約35.3億円(12月末現在)	経済						
	経営相談の強化	特別相談窓口の設置										○経営支援課及び地方局(支局)商工観光室に特別相談窓口を設置(7/11~)	経済						
② 雇用を守る (発災直後からの応急対策)	雇用継続への支援	国による雇用調整助成金への上乗せ助成(国4/5、県3/25) (7月補正予算)					被災事業者の申請状況・国の予算化の状況にあわせて継続を検討					○国の助成金決定件数:1/9現在 17事業所 ○県への助成金申請数:1/15現在 7事業所	経済						
③ 地域産業を再生する (将来に向けた復旧・復興対策)	中小企業等の施設・設備等の復旧	グループ補助金による助成(国1/2、県1/4) (8月専決補正予算)					被災事業者の申請状況・国の予算化の状況にあわせて継続を検討					○グループ補助金に関する相談等 ・9/3~1/28まで相談件数3,013件 ○グループ補助金交付決定 ・27事業者に約3億7千万円を交付決定 ○グループ補助金復興事業計画 ・40グループ511事業者(補助金要望額約69億3千万円)を認定済み ・新規8グループ45事業者(補助金要望額約6億6千万円)について認定(1/28) ・既認定の10グループから16者を追加し、補助金要望額約3億4千万円を増額する変更承認申請を認定(1/28)	経済						
	商店街施設の復旧	商店街施設の改修等への補助(国1/2、県1/4) (8月専決補正予算)					被災商店街の申請状況・国の予算化の状況にあわせて継続を検討					○8/21 国が持続化補助金の募集を開始 ○1次募集(9/7期限:68件)、2次募集(10/5期限:158件)において本県から申請した226件すべて採択 ○12/26~1/31 追加募集	経済						
	小規模事業者の事業継続支援	国の持続化補助金(被災地型)への上乗せ補助(国2/3、県1/12) (8月専決補正予算)					被災事業者の申請状況・国の予算化の状況にあわせて継続を検討					○12事業者を採択 ※当初採択した15事業者から3者辞退 ○12/3 復旧プロジェクトを掲載する「特設サイト」を開設、順次支援金を募集 目標達成事業者:6事業者	経済						
	多様な資金調達への支援	クラウドファンディングによる小売業者等の再建支援 (8月専決補正予算)										○8/31~1/31宿泊分まで 中四国9県を含む13府県の連泊に宿泊料を助成。ただし、個人旅行者・ボランティア分については、12月5日申請分(当日消印有効)で終了(対象期間中、約6万人泊の利用見込)	経済						
	観光需要の早期回復 (風評被害対策)	ふっこう周遊割 (8月専決補正予算)					国の予算化の状況にあわせて継続を検討						経済						
	被災物産業者への支援	「愛ある愛媛いいよかん」割引キャンペーン (8月専決補正予算)										○9月から実施する割引キャンペーン(ネット販売)委託先となる(一社)愛媛県観光物産協会に割引額を補填	経済						

平成30年7月豪雨災害の復興に向けた工程表

平成31年1月29日 公表

【産業を守る】

項目及び目標	細目	H30年度									H31年度									進捗状況等	所管														
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月			2月	3月												
(2) 農地・農業用施設等の復旧																							農林												
① 農地・農業用施設の復旧	農地の復旧	国の災害査定:9月~1月									国の災害査定後、復旧工事									H32年	○災害査定が1月10日に完了 ○順次復旧工事に着手	農林													
	農業用施設の復旧	国の災害査定:9月~1月									国の災害査定後、復旧工事									H32年	○災害査定が1月10日に完了 ○順次復旧工事に着手	農林													
	市町への技術支援	現地調査・査定設計書作成・技術支援									災害設計書作成支援・技術支援									H32年度	○災害設計書作成支援と技術支援を実施中	農林													
② 畑地かんがい施設の復旧	国営・県営造成施設復旧	国営直轄災害、県営代行復旧工事									県営代行復旧工事									H32年度	○国営直轄災害復旧工事中 ○県営代行災害復旧工事中	農林													
③ 地すべり防止施設、海岸保全施設の復旧	施設の復旧	国の災害査定:9月~12月									国の災害査定後、復旧工事									H32年	○災害査定が12月21日に完了 ○順次復旧工事に着手	農林													
(3) 被災農家の営農再開等の支援																							農林												
① 被災農家の営農継続・再開の支援	応急的防除・施肥、作業委託、園地復旧	応急的な復旧による営農継続																			○延べ189ha、延べ1,167戸の実施要望	農林													
	種苗費、生産資材、農業機械レンタル経費等支援	各支援事業を活用した農家の営農再開																			○延べ14ha、延べ52戸の実施要望	農林													
	個人施設・機械の再建・修繕	国の事業を活用しながら、再建・修繕									※H30年度内の完了を原則とし、やむを得ない場合は繰り越しも検討										○被災農業者向け経営体育成支援事業の要望内容精査中(1月中に国への申請を終える予定)	農林													
	共済金の早期支払い等	共済金の早期支払い・仮渡し									家畜共済 8月末までに早期支払い完了 農作物共済 9月末までに仮渡し完了 園芸施設共済・農機具共済・建物共済 9月末までに概ね早期支払い完了 果樹共済 10月末までに仮渡し完了										○早期支払い及び仮渡しに向け、農業共済組合に対し、適切かつ迅速な損害評価等を指導し、早期支払い・仮渡しが概ね完了	農林													
	低利資金の円滑な融通	情報提供									国の金利負担軽減措置は年度内に融資される資金について適用										○農林漁業セーフティネット資金等について、市町、農協等に対し情報提供 ○農林漁業各分野被災者が利用可能な制度資金の相談等を電話により行うワンストップ窓口を設置	農林													
② 農産物集出荷施設など農業共同利用施設の復旧支援	鳥獣被害防止施設の再整備	鳥獣被害防止施設の再整備									農地復旧後の再整備等に係る支援を検討中										○第1回、第2回要望を採択中(10市町) ○1月中に第3回要望を調査予定	農林													
	農業共同利用施設の修繕・再整備	国の事業を活用しながら、共同利用施設の修繕・再整備																						○17施設のうち13施設で復旧完了、4施設で復旧作業中	農林										
(4) かんきつ産地の復旧・復興支援																							農林												
① かんきつ産地の営農継続等支援、農地復旧・再編整備	営農継続等	応急的な対応による営農継続									収穫支援・樹体保護									改植				被災農家の生業支援策を検討中										○ボランティアはJAえひめ南農業ボランティアセンターで募集(10月~12月 1,340人) ○収穫物運搬・樹体保護作業の人的支援を4JAで実施中	農林
	農地復旧(原形復旧)	国の災害査定:9月~1月									⇒ 復旧工事									⇒				⇒									H32年	○必要に応じて応急工事を実施済 ○災害査定が1月10日に完了	農林
	農地復旧(改良復旧)	農地復旧モデル計画の策定・災害査定									⇒									⇒				⇒									H32年度	○必要に応じて応急工事を実施済 ○農地復旧モデル計画策定事業の整備構想図等を順次関係者に提示中	農林
	再編整備(再編復旧)	農地復旧モデル計画の策定									⇒									⇒				⇒									H32年度以降も継続		農林

