

平成30年7月豪雨災害 復旧・復興状況 総括表

【短期】(発災の翌年度までに完了を目指すもの)

令和4年3月28日時点

区分	項目	H30年度	H31(R元)年度	R2年度	R3年度	進捗状況等	所管							
生活を守る	(1)被災者の生活再建の支援													
	ア 水道施設の復旧 (吉田、三間地区外3市8事業)	応急工事 ⇒ 国の災害査定 ⇒ 復旧工事		完了		<ul style="list-style-type: none"> ・H30年11月 応急工事完了 ・H31年2月 国の災害査定実施済 ・R2年3月末 3市8事業 復旧工事完了 ・R2年9月:三間地区、R2年10月:吉田地区 復旧工事完了 	県民環境部							
	イ 被災者に対する住宅支援	応急修理 公費解体等による支援		完了		<ul style="list-style-type: none"> ・応急修理⇒申請件数:2,084件 工事完了件数:2,084件 R2年8月 全工事完了 ・公費解体⇒申請件数:806件 (R2年2月末で解体完了) 	県民環境部 保健福祉部 土木部							
	ウ 災害廃棄物の処理	災害廃棄物の処理		完了		<ul style="list-style-type: none"> ・R2年5月末 県内すべての災害廃棄物処理事業完了(災害廃棄物処理量:約25.3万t) 	県民環境部							
	エ 市町の廃棄物処理計画の策定支援	策定支援		完了		<ul style="list-style-type: none"> ・R2年1月 全市町で策定完了 	県民環境部							
	(2)公共施設等の復旧													
	ア 県立学校施設の復旧	復旧工事		完了		<ul style="list-style-type: none"> ・H30年度 18校中16校 復旧工事完了 ・R2年2月 残る2校 完了 	教育委員会							
	イ JRの復旧	応急工事 ⇒ 復旧工事		完了		<ul style="list-style-type: none"> ・H30年9月 応急工事完了 ・予土線:R元年12月末 復旧工事完了、予讃線:R2年3月末 復旧工事完了 	企画振興部							
	ウ 交通安全施設の復旧	復旧修繕		完了		<ul style="list-style-type: none"> ・R元年8月 信号機17機、標識37本 復旧完了 	警察本部							
	エ 被災した県有施設の復旧	復旧工事		完了		<ul style="list-style-type: none"> ・R元年7月 歴史文化博物館、生涯学習センター 防水対策工事 完了 ・R2年3月末 鹿野川湖ポートコース 完了 	観光スポーツ文化部							
オ 市町のスポーツ・文化関係施設の復旧支援	復旧工事		完了		<ul style="list-style-type: none"> ・R2年3月末 乙亥会館(西予市) 完了 	観光スポーツ文化部								
産業を守る	(1)商工・観光業者の早期復旧への支援													
	ア 商工業の再生	企業等支援 地域産業再生支援		完了		<ul style="list-style-type: none"> ・災害関連対策資金 融資実績:368件、約46億円(R2年3月完了) (R2年3月末:前回公表より+3件、+1億円) ・被災地域販路開拓支援補助金 517事業者全て事業完了(H30:133者、R元:384者) ・クラウドファンディング H30年度:11事業者のうち9事業者が達成 R元年度:2事業者のうち1事業者が達成 <table border="1"> <tr> <td>事業者数</td> <td>事業完了等</td> <td>進捗率</td> <td>(参考:R3年度完了事業者(2者))</td> </tr> <tr> <td>524 (66.7億円)</td> <td>524 (64.5億円)</td> <td>100.0%</td> <td>復旧概要:店舗・事務所の建替 補助金額:計36,710千円 完了:R3年9月</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・グループ認定 60グループ 773者 ・補助金交付決定 59グループ 524者 66.7億円 (申請R元年9月末締切) ・事業進捗状況(R4年3月末) 	事業者数	事業完了等	進捗率	(参考:R3年度完了事業者(2者))	524 (66.7億円)	524 (64.5億円)	100.0%	復旧概要:店舗・事務所の建替 補助金額:計36,710千円 完了:R3年9月
事業者数	事業完了等	進捗率	(参考:R3年度完了事業者(2者))											
524 (66.7億円)	524 (64.5億円)	100.0%	復旧概要:店舗・事務所の建替 補助金額:計36,710千円 完了:R3年9月											
イ 南予への誘客促進	ふっこう周遊割 ⇒ 南予誘客促進事業		完了		<ul style="list-style-type: none"> ・H31年1月末終了 ふっこう周遊割 64,085人泊(うち南予 3,802人泊) ・R元年度 ワンコイン観光バス運行 907人送客、JR特急割引きっぷ販売 456人送客 ・ワンコイン観光バスは地元要望によりR2年度も継続運行予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大により、地元自治体から中止要望があり、運行中止。 	観光スポーツ文化部								

平成30年7月豪雨災害 復旧・復興状況 総括表

【短期】(発災の翌年度までに完了を目指すもの)

令和4年3月28日時点

区分	項目	H30年度	H31(R元)年度	R2年度	R3年度	進捗状況等	所管
産業を守る	(2)農林水産業の産業基盤の強化						
	ア 農業用施設等の復旧支援	国の事業を活用しながら、修繕・再整備 完了				<ul style="list-style-type: none"> 被災農業者向け経営体育成支援事業による支援 1,261経営体・5,771件 H30年度:1,088経営体・4,429件に支払 R元年度:428経営体・1,243件に支払 R2年度:56経営体・99件に支払(R3年3月完了) 鳥獣被害防止施設の再整備支援 延べ1257戸 H30年度:778戸 R元年度:479戸 (R2年3月完了) 農業共同利用施設の修繕・再整備支援 全17件(R元年9月完了) 	農林水産部
	イ 水産施設の復旧	グループ補助金の活用 ⇒ 復旧工事 完了				<ul style="list-style-type: none"> 漁具倉庫等 R3年2月 復旧完了 共同利用施設 全1件(R元年8月完了) 	農林水産部
	ウ 漁港施設の復旧	復旧工事 完了				<ul style="list-style-type: none"> 漁港施設災害復旧工事(護岸復旧、泊地埋塞復旧等) 全17件(R元年7月までに完了) 	農林水産部

【下線は前回からの変更部分】