

平成30年7月豪雨災害 復旧・復興状況 総括表

【短期】(発災の翌年度までに完了を目指すもの)

令和元年7月5日 公表

区分	項目	H30年度	H31(R元)年度	進捗状況等	所管														
生活を守る	(1)被災者の生活再建の支援																		
	ア 水道施設の復旧 (吉田、三間地区外3市8事業)	応急工事 ⇒ 国の災害査定 ⇒ 復旧工事		・H30年11月 応急工事完了 H31年2月 国の災害査定実施済 ・R元年度末 復旧工事完了予定	県民環境部														
	イ 被災者に対する住宅支援	応急修理 公費解体等による支援		・応急修理⇒申請件数:2,060件 工事完了件数:1,966件 進捗率:95.4%(概ねR元年度末までに修理完了予定) ・公費解体⇒申請件数:791件 工事完了件数:680件 進捗率:86.0%(概ねR元9月までに解体完了予定)	県民環境部 保健福祉部 土木部														
	ウ 災害廃棄物の処理、仮置場の原状復旧	解体ごみの受入 仮置場の原状復旧		・R元年9月までに解体ごみを仮置き場に概ね搬入完了予定 ・宇和島市、西予市はR元年12月末、大洲市は R2年3月末に現状復旧予定	県民環境部														
	エ 市町の廃棄物処理計画の策定支援	策定支援		・H31年3月末 17市町 計画策定完了 ・大洲市はR元年9月、西予市、松前町はR元年度末までに策定完了予定	県民環境部														
	(2)公共施設等の復旧																		
	ア 県立学校施設の復旧	復旧工事		・H30年度 18校中16校 復旧工事完了 ・R2年1月 残る2校 完了予定	教育委員会														
	イ JRの復旧	応急工事 ⇒ 復旧工事		・H30年9月 応急工事完了 ・予土線はR元年12月末、予讃線はR元年度末 本格復旧完了予定	企画振興部														
	ウ 交通安全施設の復旧	復旧修繕		・H30年12月 信号機16機、標識37本 復旧済 ・R元年8月 道路復旧に合わせ、残り1基の信号機を復旧完了予定	警察本部														
	エ 被災した県有施設の復旧	復旧工事		・歴史文化博物館、生涯学習センター 防水対策工事を実施中(R元年7月 完了予定) ・鹿野川湖ポートコース(R元年度末 復旧予定)	スポーツ・文化 部														
オ 市町のスポーツ・文化関係施設の復旧支援	復旧工事		・乙亥会館(西予市)(R元年度末 復旧予定)	スポーツ・文化 部															
産業を守る	(1)商工・観光業者の早期復旧への支援																		
	ア 商工業の再生	企業等支援 地域産業再生支援		・災害関連対策資金 融資実績:333件、約41億円(R元年5月末) ・被災地販路開拓支援補助金 536件の全件採択 ・クラウドファンディング H30年度:11事業者のうち9事業者が達成 R元年度:実施中	経済労働部														
		グループ補助金(グループ認定→補助金交付等)		・グループ補助金(R元6.26現在) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>認定及び決定</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>グループ認定</td> <td>58グループ(542者)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>補助金交付申請</td> <td>39グループ(294者)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>補助金交付決定</td> <td>27.3億円(274者)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>補助金交付額</td> <td>12.6億円(143者)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			認定及び決定	備考	グループ認定	58グループ(542者)		補助金交付申請	39グループ(294者)		補助金交付決定	27.3億円(274者)		補助金交付額	12.6億円(143者)
		認定及び決定	備考																
	グループ認定	58グループ(542者)																	
	補助金交付申請	39グループ(294者)																	
補助金交付決定	27.3億円(274者)																		
補助金交付額	12.6億円(143者)																		
イ 南予への誘客促進	ふっこう周遊割 ⇒ 南予誘客促進事業		・H31年1月末終了 ふっこう周遊割 64,085人泊(うち南予 3,802人泊) ・R元年 南予周遊バスツアー等を実施	経済労働部															
(2)農林水産業の産業基盤の強化																			
ア 農業用施設等の復旧支援	国の事業を活用しながら、修繕・再整備		・被災農業者向け経営体育成支援事業による支援(R元年度末完了予定) ⇒1,269経営体・5,836件(H30年度:1,088経営体・4,429件に支払) ・鳥獣被害防止施設の再整備支援 H30年度:10市町実施 R元年度:4市町で実施中 ・農業共同利用施設の修繕・再整備支援 ⇒16施設復旧完了、1施設作業中(R元年9月完了予定)	農林水産部															
イ 水産施設の復旧	グループ補助金の活用 ⇒ 復旧工事		・漁具倉庫等 11件中5件復旧完了(R元年度末完了予定) ・共同利用施設 1件(R元年7月復旧予定)	農林水産部															
ウ 漁港施設の復旧	復旧工事		・国庫補助災害復旧工事 8件完了(H31年3月) ・市単独災害復旧工事等 3件完了、6件工事中(R元年7月完了予定)	農林水産部															