

平成17年度 愛媛県公共事業再評価委員会対象事業一覧表

番号	所管課	事業名	施工箇所	事業主体	全体計画				平成16年度までの事業費		再評価となる理由	審議の形態	審議結果
					事業概要	概算事業費 (百万円)	着工年度	完了目標年度	事業費 (百万円)	進捗率 (%)			
<b>再評価</b>													
1	港湾海岸課	宇和島港改修(重要)事業	宇和島市	愛媛県	岸壁(水深5.5m)200m、道路580m、橋梁1基、小型船だまり一式	5,190	H8	H21	2,012	38.8	事業採択から10年経過して継続中	個別審議	事業継続
2	港湾海岸課	松山港港湾環境整備事業	松山市	愛媛県	緑地A=18,000m2	901	H8	H20	800	88.8	事業採択から10年経過して継続中	一括審議	〃
3	港湾海岸課	岡村港改修(地方)事業	今治市(旧関前)	今治市	防波堤180m	1,238	H8	H18	988	79.8	事業採択から10年経過して継続中	一括審議	〃
4	都市整備課	公共下水道事業	今治市(大三島内)	今治市	井口処理区 計画処理面積 90.0ha 計画処理人口 1,700人 処理能力 1,200m3/日	2,614	H8	H21	2,358	90.2	事業採択から10年経過して継続中	一括審議	〃
5	建築住宅課	住宅市街地総合整備事業(江之元地区)	四国中央市	四国中央市	老朽住宅除却152戸、道路整備1.32ha・公園整備0.14ha、都市再生住宅35戸	3,250	H8	H26	920	28.3	事業採択から10年経過して継続中	個別審議	〃
6	農地整備課	一般農道整備事業	砥部町	愛媛県	農道 L=3210m W=4.0(5.0m)	1,492	H7	H19	1,050	70.4	事業採択から10年経過して継続中	個別審議	〃
<b>再々評価事業</b>													
7	河川課	界谷川総合流域防災事業	西条市	愛媛県	全体計画L=1,288m 築堤V=1,546m3 掘削V=28,890m3 護岸L=1,288m	2,600	H3	H23	1,678	64.5	再評価実施後5年を経過して継続中	個別審議	〃
8	港湾海岸課	東予港改修(重要)事業	西条市	愛媛県	小型船だまり一式	7,343	H6	H32	540	7.4	再評価実施後5年を経過して継続中	個別審議	〃
9	港湾海岸課	長浜港改修(地方)事業	大洲市	愛媛県	小型船だまり一式	5,793	S58	H24	3,941	68.0	再評価実施後5年を経過して継続中	一括審議	〃
10	港湾海岸課	弓削港改修(地方)事業	上島町	愛媛県	浮桟橋 2基 道路583m、防波堤140m	1,860	H3	H18	1,560	83.9	再評価実施後5年を経過して継続中	一括審議	〃
11	港湾海岸課	川之石港海岸(高潮)事業	八幡浜市	愛媛県	川之石地区 護岸(補強)L=782.9m 雨井地区 護岸(補強)L=952.0m	3,487	S61	H18	3,348	96.0	再評価実施後5年を経過して継続中	一括審議	〃
12	道路建設課	(国)320号 宇和島拡幅道路改築事業	宇和島市	愛媛県	L=0.6km W=13.0(25.0)m	6,712	H3	H18	6,512	97.0	再評価実施後5年を経過して継続中	一括審議	〃
13	漁港課	漁業集落環境整備事業	宇和島市	宇和島市	集落道L=1,002m、集落排水処理施設1式、緑地広場A=2,500m2、防犯灯N=6基等	2,400	H7	H20	1,971	82.1	再評価実施後5年を経過して継続中	一括審議	〃
<b>再評価委員会報告事業</b>													
14	河川課	大川広域基幹河川改修事業	松山市	愛媛県	全体計画L=2,067m 築堤V=1,692m3 掘削V=57,059m3 護岸L=2,067m	3,700	S45	H25	2,494	67.4	H16.11.11 河川整備計画策定	個別説明	承認
14	河川課	久万川広域基幹河川改修事業	松山市	愛媛県	全体計画L=3,280m 築堤V=29,395m3 掘削V=180,029m3 護岸L=3,280m	7,200	S52	H25	6,593	91.6	H16.11.11 河川整備計画策定	個別説明	〃