

令和4年度 予算施策評価表

様式1

施策名	農業生産基盤の整備				予算施策コード	ns05	
担当部局名	農林水産部	農業振興局	農地整備課	評価責任者	課長 笠見 隆俊	連絡先	3980

1 施策の内容

施策の目標	農地・農業水利施設等の農業生産基盤の整備を推進することで、農業経営の安定化と、より一層の経営発展を支援し、産地の生産力を強化する。
-------	---

これまでの取り組み	<p>これまで、本県の農業生産基盤の整備については、農業用水の安定確保や農作業の省力化に向けた整備を中心に展開してきた。特に、本県は水資源に恵まれない地域が多いことから、道前道後平野や南予地域など県下の多くの地域において、農業用水を安定的に確保するため、ダムや水路、スプリンクラーなどのかんがい排水施設の整備を推進してきたほか、中山間地域が県土の7割を占め、傾斜地や狭小・不整形な労働生産性が低い農地が多いことから、ほ場整備による生産性向上とあわせて、営農作業の効率化や農産物流通の円滑化を図るための農道整備を推進してきたところである。</p> <p>また、これまでに整備したかんがい排水施設について、築造後年数が経過し、老朽化による機能の喪失や突発的な事故、担い手の維持管理負担の増大が懸念されていることから、機能診断の結果を踏まえた保全計画に基づき、計画的に保全対策を実施している。</p>
-----------	---

成果指標名(目標の達成度合いを示す指標)

A	水田・畑のほ場整備面積				B	基幹水利施設の更新受益面積					
選択理由	施策対象の農地に対する区画形状や営農条件の改善、農業用水の確保を図る生産基盤は、耕作放棄地の発生や農地転用の防止など優良な農用地の確保に寄与しており、水田・畑のほ場整備面積は、その成果を示すもので、第3期アクションプランの設定指標である。				選択理由	重点課題としている施策対象の農業用水に対する「農業水利施設の持続的な機能の発揮」の成果を示すものである。					
算定方法	整備着手済み受益面積				算定方法	保全対策実施済み施設受益面積					
成果と指標の関係	中	指標の種類 (ストック/フロー)	ストック	指標の種類 (プラス/マイナス)	+	成果と指標の関係	強	指標の種類 (ストック/フロー)	ストック	指標の種類 (プラス/マイナス)	+

指標・事業費・人件費の推移												
区分	成果指標A			成果指標B			事業費(予算)				事業費(決算)	人件費
	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率	予算計	国費	その他	県費		
単位	ha		%	ha		%	千円					
2年度	20154	20190	100.2%	15100	15500	102.6%	3,927,017	1,693,096	241,049	1,992,872	3,891,990	201,296
3年度	20227	20237	100.0%	16200	16800	103.7%	3,696,860	1,594,265	368,539	1,734,056	3,620,207	122,210
4年度	20300	20329	100.1%	17100	17400	101.8%	3,575,454	1,459,380	621,306	1,494,769	3,549,784	93,754

2 施策の評価

県の関与の必要性		説明	農業従事者の減少・高齢化が進む中、担い手を確保し、産地の生産力を強化していくため、農業生産基盤の整備を県として積極的に推進していく必要がある。このため、引き続き、各種調整や高度な技術等を要する事業規模が大きい整備について県が事業を実施するほか、市町等が補完的に実施する整備に対して補助する必要がある。						
高い									
成果指標A		説明	水田・畑のほ場整備については、これまで、県営事業を主体に実施してきたが、H28年度からは国営緊急農地再編整備事業「道前平野地区」に着手したほか、H30年度からは農家負担を求めない農地中間管理機構関連農地整備事業を活用したほ場整備の取組みが県下で進んでおり、成果向上が見込める。						
成果動向	順調・向上								
成果向上余地	成果向上が可能								
成果指標B		説明	基幹水利施設の更新については、機能診断により施設の劣化状況を把握し、劣化状況に応じた保全対策を適時・適切に進めており、基幹水利施設ストックマネジメント事業により、計画的に保全対策を実施することとしている。成果動向は、目標に向けて順調に伸びており、令和2年12月に閣議決定された国の「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策(R3～R7)」に基づき、今後の予算割当の増加も期待できることから、成果向上が見込める。						
成果動向	順調・向上								
成果向上余地	成果向上が可能								
参考：構成事務事業の評価の平均値		成果動向	2.31	順調・向上		成果向上余地	1.85	成果向上が可能	

4-1 事務事業管理シート（評価対象事業）

予算施策名

ns05

農業生産基盤の整備

1 共同施設維持管理費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	成果動向	4成果順調である	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり											
指標種類1	指標名称1	単位	計画	707	707	700	/		予算	事業費計	697	4,076	1,726	1,032		見直し方向性	方向1	このまま継続												
成果	0	ストック	受益面積	ha	実績	707				707	700	国費										方向2								
					達成率	-				-	-	その他	697	4,076	1,726						1,032									
					指標種類2	指標名称2				単位	計画										事業費計						146	2,220	881	方向3
			実績	ha	達成率	-				-	-	国費									方向1	このまま継続								
					指標種類3	指標名称3				単位	計画															その他	146	2,220	881	
										実績	ha	達成率	-	-	-	県費				方向3										
人役	0.1	0.1	0.1	見直し方向性																										
人件費	677	605	598																											
実施期間	始期	終期	事業の概要						川之江地区農営かんがい排水事業(愛媛県)、愛媛県農営発電事業(県営企業管理局)、銅山川工業用水道事業(四国中央市水道局)の三者により築造された共同施設の維持管理費であり、当事項は、その内の土地改良区の負担分である。																					

2 かんがい排水事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	成果動向	4成果順調である	向上 余地	1成果向上余 地が小さい											
指標種類1	指標名称1	単位	計画	29	23	20	/		予算	事業費計	2,438,669	2,039,523	1,919,594	1,642,465		見直し方向性	方向1	このまま継続												
活動	+	70-	農業水利施設保全対策地区数	地区	実績	29				23	20	国費	1,255,149	1,021,748	924,485						800,530	方向2								
					達成率	100.00%				100.00%	100.00%	その他	197,507	215,517	487,058						387,790									
					指標種類2	指標名称2				単位	計画	15100	16200	17100	事業費計						2,429,478						1,998,947	1,914,240	方向3	
成果	+	ストック	保全対策実施済み施設受益面積	ha	実績	15500				16800	17400	国費	1,252,126	997,181	923,004						方向1	このまま継続								
					達成率	102.65%				103.70%	101.75%	その他	194,493	212,847	484,991											方向2				
					指標種類3	指標名称3			単位	計画				事業費計	982,859	788,919	506,245	方向3												
			実績	ha	達成率	-			-	-	人役	7.2	4.9	6.4	見直し方向性															
					人件費	48,716			29,645	38,215																				
					実施期間	始期			終期	事業の概要						担い手農家の育成や支援に必要な農業用水施設の保全や多面的な機能を発揮している基礎的資源である農業用水の有効利用を促進するため、各種事業を活用し、畑地帯の農業生産基盤及び基幹的農業水利施設の整備保全を行う。														

3 農道整備事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	成果動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり											
指標種類1	指標名称1	単位	計画	74	76	77	/		予算	事業費計	549,178	731,835	669,074	625,012		見直し方向性	方向1	このまま継続												
成果	+	ストック	農道整備率	%	実績	74				R6公表	R7公表	国費	257,667	346,515	314,241						295,000	方向2								
					達成率	100.00%				-	-	その他	42,846	148,946	132,522						122,500									
					指標種類2	指標名称2				単位	計画	5	3	2	事業費計						544,768						726,159	669,074	方向3	
活動	+	70-	事業実施地区数	地区	実績	4				3	2	国費	255,567	343,666	314,241						方向1	このまま継続								
					達成率	80.00%				100.00%	100.00%	その他	41,795	148,162	132,522											方向2				
					指標種類3	指標名称3			単位	計画				事業費計	247,406	234,331	222,311	方向3												
			実績	%	達成率	-			-	-	人役	0.7	0.5	0.2	見直し方向性															
					人件費	4,737			3,025	1,195																				
					実施期間	始期			終期	事業の概要						本事業は、農道の整備により、農業生産の近代化、農産物等の輸送の合理化を図り、併せて農村環境の改善に資するものである。														

4 小規模農業基盤整備事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	557	567	596		予算	事業費計	80,590	116,657	133,035	138,449	評価								
成果 + ストック	小規模基盤整備済面積	ha	実績	542	575	667	国費	70,684			103,944	114,206	114,770											
			達成率	97.31%	101.41%	111.91%	その他																	
			計画				事業費計	80,590			116,260	132,534												
指標種類2	指標名称2			単位	計画	5	7	10			決算	国費	70,684	103,801	113,766					見直し 方向性	方向1	このまま継続		
活動 + ストック	事業に着手した地区	地区	実績	5	7	10	その他																	
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%	県費	9,906		12,459		18,768	方向2											
			計画				人役	1.7		1.3		0.5	方向3											
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人件費		11,503	7,865	2,986										
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	H9		本事業は、自給率向上に向けた食糧供給力の強化に対応しつつ、農用地の高度利用による農業経営の安定化を図るための、きめ細かい土地基盤の整備を緊急かつ加速度的に実施するものである。																					

5 国営造成施設管理体制整備促進事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	3640	3680	3710		予算	事業費計	40,269	40,269	40,269	39,369	評価								
成果 + ストック	地区内認定農業者数	人	実績	3296	3294	3294	国費	25,850			25,850	25,850	25,400											
			達成率	90.55%	89.51%	88.79%	その他																	
			計画				事業費計	40,269			40,269	40,269												
指標種類2	指標名称2			単位	計画	101	101	101			決算	国費	25,850	25,850	25,850					見直し 方向性	方向1	このまま継続		
成果 + ストック	管理協定数	組織	実績	86	99	99	その他																	
			達成率	85.15%	98.02%	98.02%	県費	14,419		14,419		14,419	13,969	方向2										
			計画				人役	0.7		0.7		0.6	方向3											
指標種類3	指標名称3			単位	計画	65	66	68		人件費		4,737	4,235	3,583										
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	H12	R4	農業水利施設のもつ多面的機能を将来にわたって発揮させるため、国、県、市町が農業水利施設の公益的な機能に対する管理費を助成し、土地改良区等の管理体制を図るとともに、地域住民等の管理参画の枠組みを構築する。																					

6 国営緊急農地再編整備事業換地受託費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	29	22	0		予算	事業費計	40,000	40,000	40,000	42,000	評価								
成果 + ストック	換地着手面積	面積	実績	30	22	0	国費	40,000			40,000	40,000	42,000											
			達成率	103.45%	100.00%	-	その他																	
			計画				事業費計	33,442			25,641	32,752												
指標種類2	指標名称2			単位	計画						決算	国費	33,442	25,641	32,752					見直し 方向性	方向1	このまま継続		
			実績				その他																	
			達成率	-	-	-	県費						方向2											
			計画				人役	4.4		4.4		4.4	方向3											
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人件費		29,771	26,620	26,273										
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	H28	R11	国営緊急農地再編整備事業で実施される区画整理に要する換地業務について、国から受託(法定受託)し県が実施するものである。																					

7 県単独土地改良事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり		
指標種類1	指標名称1			単位	計画	68	59	108		予 算	事業費計	76,340	76,340	76,340	76,340	評 価				
成果	+	70-	きめ細かな基盤整備面積	%	実績	31	66	106			国費									
					達成率	45.59%	111.86%	98.15%			その他									
指標種類2	指標名称2			単位	計画	22	24	21		決 算	事業費計	76,340	76,340	76,340	76,340	見 直 し 方 向 性	方向1	このまま継続	方向2	方向3
活動	+	70-	事業実施地区数	地区	実績	16	19	21			国費									
					達成率	72.73%	79.17%	100.00%			その他									
指標種類3	指標名称3			単位	計画					県費	76,340	76,340	76,340	76,340						
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役	1.8	1.8	0.9	方向1	このまま継続	方向2	方向3			
	S32		経営を合理化し、生産力を増強させるため、市町、土地改良区等が行う土地改良事業に要する経費に対し、補助金を交付する。							人件費	12,179	10,890	5,374							

8 国営南予土地改良事業費繰出金				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり		
指標種類1	指標名称1			単位	計画	7200	7200	7200		予 算	事業費計	95,334	57,647	52,443	87,467	評 価				
成果	0	ストック	計画受益面積	ha	実績	7200	7200	7200			国費									
					達成率	-	-	-			その他									
指標種類2	指標名称2			単位	計画					決 算	事業費計	95,334	57,647	52,443	87,467	見 直 し 方 向 性	方向1	このまま継続	方向2	方向3
					実績						国費									
					達成率	-	-	-			その他									
指標種類3	指標名称3			単位	計画					県費	95,334	57,647	52,443	87,467						
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役	0.7	0.7	0.5	方向1	このまま継続	方向2	方向3			
	H26	R6	国営土地改良事業南予用水地区により造成された基幹水利施設は、供用開始から約30年経過して、老朽化等により機能低下が見られる。このため、国営施設機能保全事業により、適正な保全対策を実施するものであり、当事項はこの国直轄事業の県負担金である。							人件費	4,737	4,235	2,986							

9 国営道前道後平野土地改良事業費繰出金				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり		
指標種類1	指標名称1			単位	計画	10318	10318	10318		予 算	事業費計	117,087	37,254	27,880	266,751	評 価				
成果	0	ストック	計画受益面積	ha	実績	10318	10318	10318			国費									
					達成率	-	-	-			その他									
指標種類2	指標名称2			単位	計画					決 算	事業費計	117,087	37,254	27,880	266,751	見 直 し 方 向 性	方向1	このまま継続	方向2	方向3
					実績						国費									
					達成率	-	-	-			その他									
指標種類3	指標名称3			単位	計画					県費	117,087	37,253	27,879	266,751						
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役	0.1	0.1	0.1	方向1	このまま継続	方向2	方向3			
	H2	R7	国営土地改良事業道前道後平野地区により造成された基幹水利施設の改修に加え、水田裏作用水と新規受益用水を確保するためのダム建設(二期地区)が平成元年度から平成25年度にかけて実施された。当事項はこの国直轄事業の県負担金である。							人件費	677	605	598							

10 国営緊急農地再編整備事業費負担金				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり		
指標種類1	指標名称1			単位	計画	5	7	7		予算	事業費計	469,460	531,316	592,550	336,050	評価				
成果 + ストック	地区の区画整理着手団地数	団地	実績	5	7	7	国費										見直し方向性	方向1	このまま継続	
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%	その他							方向2						
			計画				県費	469,460			531,316	592,550	336,050	方向3						
指標種類2	指標名称2			単位	計画						決算	事業費計	463,313	525,001	592,549					
			実績				国費													
			達成率	-	-	-	その他													
			計画				県費	463,313		525,001		592,549								
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人役			5.1	5.1	1.5					
			実績				人件費	34,507				30,855	8,957							
			達成率	-	-	-														
			計画																	
実施期間	始期	終期	事業の概要																	
	H28	R11	国営緊急農地再編整備事業道前平野地区の当該年度事業費に要する県の負担金																	

11 農業基盤整備基本統計調査費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余 地が小さい		
指標種類1	指標名称1			単位	計画	3	3	3		予算	事業費計	280	280	280	280	評価				
成果 0 70-	受託調査数	調査	実績	2	2	2	国費	280			280	280	280				見直し方向性	方向1	このまま継続	
			達成率	-	-	-	その他							方向2						
			計画				県費							方向3						
指標種類2	指標名称2			単位	計画						決算	事業費計	150	150	150					
			実績				国費	150				150	150							
			達成率	-	-	-	その他													
			計画				県費													
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人役			0.2	0.2	0.2					
			実績				人件費	1,354				1,210	1,195							
			達成率	-	-	-														
			計画																	
実施期間	始期	終期	事業の概要																	
	S41		農業基盤整備事業の実施状況を把握し、今後の長期的要整備事業量や科学的データの収集分析により、農業農村整備事業の計画的合理的な実施を図る。																	

12 土地改良施設維持管理適正化費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり		
指標種類1	指標名称1			単位	計画	108	233	369		予算	事業費計	13,035	13,035	13,235	13,235	評価				
成果 0 70-	実施地区の農用地面積	ha	実績	108	247	121	国費										見直し方向性	方向1	このまま継続	
			達成率	-	-	-	その他							方向2						
			計画				県費	13,035			13,035	13,235	13,235	方向3						
指標種類2	指標名称2			単位	計画	9	10	8			決算	事業費計	13,035	13,035	9,935					
活動 0 70-	実施地区数	地区	実績	9	10	6	国費													
			達成率	-	-	-	その他													
			計画				県費	13,035		13,035		9,935								
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人役			0.1	0.2	0.1					
			実績				人件費	677				1,210	598							
			達成率	-	-	-														
			計画																	
実施期間	始期	終期	事業の概要																	
	S52		土地改良区等の管理する農業水利施設の整備補修に対し、県が事業費の一部を補助し、施設機能の維持と耐用年数の延長を図るものである。																	

13 水土保全強化対策事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり					
指標種類1	指標名称1			単位	計画	60	60	50		予算	事業費計	6,078	8,628	9,028	評価	4成果順調である							
成果 + 70-	70-	診断・指導施設数	施設	実績	61	60	63	国費			4,052	6,602	7,002	7,002									
				達成率	101.67%	100.00%	126.00%	その他															
				計画	17	18	12	県費			2,026	2,026	2,026	2,026									
指標種類2	指標名称2			単位	実績	17	18	15			決算	事業費計	6,078	8,628					9,028	見直し 方向性	方向1	このまま継続	
成果 + 70-	70-	換地指導等実施地区数	地区	達成率	100.00%	100.00%	125.00%	国費				4,052	6,602	7,002					方向2				
				計画	27	27	40	その他						方向3									
				実績	41	109	103	県費		2,026		2,026	2,026										
指標種類3	指標名称3			単位	達成率	151.85%	403.70%	257.50%		人役		0.1	0.1	0.1									
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人件費		677	605	598									
	H17		土地改良施設の診断・管理指導により土地改良区の組織・運営基盤の強化を図るとともに、換地事務指導等により農用地の集団化を図り、担い手農家の育成及び農業構造の改善を促進する。																				

4-2 事務事業管理シート（評価対象外事業）

予算施策名

ns05

農業生産基盤の整備

1 補助率差額（土地改良）	コスト （単位：千円）						コスト （単位：千円）			
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R2年度		R3年度	R4年度		
評価対象外の理由	事業費計	0	0	0	0	決算	事業費計	0	0	0
後進地域補助率差額	国費	55,286	49,326	33,316	97,503		国費	63,425	63,093	46,955
	その他						その他			
評価対象外その他の理由（記述）	県費	-55,286	-49,326	-33,316	-97,503		県費	-63,425	-63,093	-46,955
							人役	0.1	0.1	0.1
						人件費	677	605	598	