

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（政策的経費）】

1 当初	事項	久万高原庁舎整備事業費								予算主管課	土木管理課
	事業概要	久万高原庁舎は耐震診断(H28実施)の結果、震度6強の地震で倒壊する危険があることが判明した。また、築55年が経過していることから、施設、設備ともに老朽化が著しく修繕に耐えないため、取壊しの上、現庁舎跡地で新築建替えを行う。								始期	R4
										終期	R7
	K P I	工事進捗率									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		時点・期間	R4年度	時点・期間	R5年度	時点・期間	R6年度	時点・期間	R7年度	時点・期間	
		現状値		目標値	5 %	目標値	48 %	目標値	100 %	目標値	%
			0 %	実績値	13.7 %	実績値	%	実績値	%	実績値	%
				達成率	274.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
		コスト		最終現計予算額	102,387 千円	最終現計予算額	千円	最終現計予算額	千円	最終現計予算額	千円
決算額	91,148 千円			決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		
5 年 度	要因分析	評価年度（「達成率100%未満」の場合、要記入。）									
		総括（事業最終年度の場合、要記入。）									
	見直し方向性	維持	見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等）） 工期に沿った事業執行ができており、R5年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ている。R6年度以降も事業を着実に実施することで、KPIは目標達成すると考えられるため、R7年度予算の見直しは想定していない。								