

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（政策的経費）】

1	2月 補正	事 項	海岸保全施設整備事業費								予算主管課		港湾海岸課			
		事 業 概 要	高潮、波浪、津波等による災害から沿岸域に住む県民とその家屋、土地等の財産を守るため、海岸保全施設を整備する。								始期		—			
											終期		—			
	K P I	海岸保全基本計画に基づく重点整備海岸の整備率														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度					
		時点・期間	H27～R5.11		時点・期間	H27～R5年度		時点・期間	H27～R6年度		時点・期間	H27～R7年度		時点・期間	H27～R8年度	
		現状値	17	%	目標値	17 %		目標値	17 %		目標値	21 %		目標値	21 %	
					実績値	17 %		実績値	%		実績値	%		実績値	%	
	達成率				100.00 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%		
	コ ス ト			最終現計予算額	2,996,831 千円		最終現計予算額	千円		最終現計予算額	千円		最終現計予算額	千円		
決算額				2,996,831 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円			
5 年 度	要因分析	評価年度（「達成率100%未満」の場合、要記入。）														
		総括（事業最終年度の場合、要記入。）														
	見直し方向性	維持	見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等）） 事業の進捗上7年度に1海岸の事業が完了することにより、KPIは目標達成と考えられることから、6年度の執行方法や7年度予算の見直しは想定していない。													

2	9月 補正	事 項	海岸施設防災・減災対策事業費								予算主管課		港湾海岸課			
		事 業 概 要	津波及び高潮・波浪等の浸水被害から沿岸域の人命や財産を守るため、堤防・護岸や水門・陸閘等の海岸保全施設の改良、補強を行う。								始期		H24			
											終期		—			
	K P I	海岸保全施設の補修進捗率														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度					
		時点・期間	H30～R4年度		時点・期間	H30～R5年度		時点・期間	H30～R 6 年度		時点・期間	H30～R 7 年度		時点・期間	H30～R8年度	
		現状値	26.5	%	目標値	28.8 %		目標値	33.3 %		目標値	37.6 %		目標値	42 %	
					実績値	27.6 %		実績値	%		実績値	%		実績値	%	
	達成率				95.83 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%		
	コ ス ト			最終現計予算額	401,000 千円		最終現計予算額	千円		最終現計予算額	千円		最終現計予算額	千円		
決算額				388,576 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円			
5 年 度	要因分析	評価年度（「達成率100%未満」の場合、要記入。）														
		堤防・護岸については、目標以上に補修が進んでいるが、水門・陸閘の閉塞等の地元調整に日数を要したため、目標を達成することが出来なかった。														
	見直し方向性	維持	見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等）） 5年度のKPIの実績は目標を下回ったものの、6年度は工事が完了する箇所を考慮すると、KPIは目標達成と考えられることから、6年度の執行方法や7年度予算の見直しは想定していない。													

