

【事務事業シート】

1

当初,6
月補
正,12
月補
正,2月
補正

事 項	地域高規格道路大洲・八幡浜自動車道整備事業費							予算主管課	道路建設課			
事 業 概 要	大洲・八幡浜自動車道は、四国8の字ネットワークに直結し、地域産業の活性化や観光振興などを支援する「地方創生の道」であるほか、大規模災害発生時の「命の道」となるもので、自動車専用の高規格道路として整備を行う。							始期	1997			
								終期				
K P I	大洲・八幡浜自動車道の整備率											
	KPI種別	上がるの良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
	R 4 年 度		目標値	57 %		目標値	59 %		目標値	61 %		
	実績値	56 %		実績値	58 %		実績値	61 %		実績値	%	
	ストック /フロー	ストック		達成率	101.75 %		達成率	103.4 %		達成率	%	
	コ ス ト		最終現計 予算額	607,022 千円		最終現計 予算額	490,546 千円		最終現計 予算額	千円		
決算額			607,022 千円		決算額	490,546 千円		決算額	千円			

6
年
度

要因分析	要因									
	総括									
見直し方向性	維持	6年度のKPI実績は国補正獲得の結果、想定より若干高めの成果を得ているが、7年度の国内示もほぼ想定どおりで、8年度以降もKPIは目標達成することが見込まれるため、7年度以降の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。								

2

当初

事 項	今治小松自動車道周辺整備対策費							予算主管課	道路建設課			
事 業 概 要	今治小松自動車道の建設により影響を受ける地域において、今治市が実施する周辺整備に対して助成する。							始期	1997			
								終期	2025			
K P I	今治小松自動車道周辺整備対策事業の進捗率											
	KPI種別	上がるの良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
	R 4 年 度		目標値	89.6 %		目標値	95.4 %		目標値	97.4 %		
	実績値	82.4 %		実績値	89.6 %		実績値	96.8 %		実績値	%	
	ストック /フロー	ストック		達成率	100 %		達成率	101.5 %		達成率	%	
	コ ス ト		最終現計 予算額	6,235 千円		最終現計 予算額	8,365 千円		最終現計 予算額	千円		
決算額			6,235 千円		決算額	8,365 千円		決算額	千円			

6
年
度

要因分析	要因									
	総括									
見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は目標値を上回る成果が出ており、7年度も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、見直しは想定していない。								

