

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事項	公営住宅（北条地区）集約整備事業費						予算主管課	建築住宅課			
	事業概要	概要	県と松山市が連携し、松山市北条地区内にある老朽化等が著しい県営住宅鹿峰団地と市営住宅5団地の集約建替事業を実施する（鉄筋コンクリート造、2棟、104戸）。建設は県が、建設後の管理は市が行う。						始期	2021			
									終期	2027			
	K P I	集約整備率	KPI種別	上がるの良い指標		R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度		目標値	39.3 %	目標値	47.6 %	目標値	66.4 %	目標値	97.7 %	
			実績値	4.3 %	実績値	29.8 %	実績値	51.3 %	実績値	%	実績値	%	
			ストック/フロー	ストック	達成率	75.83 %	達成率	107.8 %	達成率	%	達成率	%	
			コスト		最終現計 予算額	804,440 千円	最終現計 予算額	535,763 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	785,344 千円	決算額	506,960 千円	決算額	千円	決算額	千円			
	6 年 度	要因分析	要因										
総括													
見直し方向性		維持	令和6年度のKPIの実績はほぼ想定通りの成果が出ており、翌年度への予算の繰越が生じた場合は、年度ごとの目標値を下回る恐れがあるものの、事業としては順調に進捗しているため、令和9年度の事業完了時には、目標値を達成できると考え、執行方法や予算の見直しは想定していない。										