

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事項	樹園地農業スマート化促進事業費							予算主管課	農地整備課	
	事業概要	概要	県営事業で造成した樹園地のスプリンクラー施設について、ICTを融合した高度なシステムを開発するとともに、スプリンクラー等を用いた土壌改良剤等の施肥技術の開発により、農家の労力を軽減することで、かんきつ農業の生産性や品質の向上を図る。							始期	2024	
			終期	2026								
	KPI	KPI	既存スプリンクラー施設への新たな機能追加に向けた課題解決率									
			KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
				R 4 年 度	目標値	%	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %
			実績値	%	実績値	%	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%
			ストック/フロー	フロー	達成率	%	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	9,600 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額		千円	決算額	7,681 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因										
		総括										
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は想定どおりの成果がでており、大きな課題は確認されていないことから、7年度以降は実証園における動作や操作性の向上を図りながらシステムの改良を行う予定としており、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。									
2	6月補正	事項	農業水利施設電気料金支援事業費							予算主管課	農地整備課	
	事業概要	概要	電気料金高騰の影響を受ける農業水利施設を所有・管理する土地改良区等の負担軽減のため、高騰分の一部を補助するとともに、省エネルギー化の取組みを推進し、安定的な運営体制の確立を図る。							始期	2024	
			終期	2024								
	KPI	KPI	支援を受けて省エネ化に取り組む 土地改良区の運営継続率									
			KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
				R 4 年 度	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	%
			実績値	%	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%
			ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	24,000 千円	最終現計 予算額	13,000 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額		19,377 千円	決算額	9,118 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因										
		総括 電気料金高騰分の一部支援の実施により、支援を受けた土地改良区等は運営を継続しており、KGI実績値の向上に好影響を与えることができた。今後は、土地改良区等と連携して安定的な運営体制の確立を図る。										
	見直し方向性											

3	当 初,12 月補 正,2月 補正	事 項	かんがい排水事業費						予算主管課	農地整備課	
	事 業 概 要	農業水利施設の保全及び農道の整備等により、農業用水の安定確保や農業生産性の向上、営農条件の改善を図る。							始期	1949	
									終期		
	K P I	農業水利施設の保全・整備完了面積									
		KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	3500 ha	目標値	5600 ha	目標値	9500 ha	目標値	10000 ha
		実績値	ha	実績値	3438 ha	実績値	7139 ha	実績値	ha	実績値	ha
		ストック /フロー	ストック	達成率	98.2 %	達成率	127.5 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	772,868 千円	最終現計 予算額	2,134,332 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	765,266 千円	決算額	996,768 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要 因 分 析	要因									
		総括									
	見直し方向性	維持	6年度の目標達成率は想定以上の成果が出ており、7年度以降も効果的な予算配分や適切な進捗管理を行うことで成果の向上が見込まれることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。								

4	当 初,12 月補 正	事 項	農道整備事業費						予算主管課	農地整備課	
	事 業 概 要	農道の整備等により、農業生産の近代化や農産物等の輸送の合理化、農村環境の改善を図る。							始期	1970	
									終期		
	K P I	農道の新設路線数									
		KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	180 路線	目標値	180 路線	目標値	181 路線	目標値	182 路線
		実績値	路線	実績値	180 路線	実績値	180 路線	実績値	路線	実績値	路線
		ストック /フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	258,738 千円	最終現計 予算額	451,625 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	248,081 千円	決算額	445,197 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要 因 分 析	要因									
		総括									
	見直し方向性	維持	6年度は継続地区の完了に向け工事は順調に進んでおり、これまでの実施状況を踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。								

5	当 初,12 月補 正,2月 補正	事 項	担い手育成基盤整備事業費						予算主管課	農地整備課	
	事 業 概 要	担い手への農用地利用集積を促進するため、農道や水路の整備等により、樹園地や水田の区画形質の改善を図る。							始期	1986	
									終期		
	K P I	担い手が活用する農地の生産基盤整備面積									
		KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	62 ha	目標値	82 ha	目標値	102 ha	目標値	122 ha
		実績値	ha	実績値	63.1 ha	実績値	84 ha	実績値	ha	実績値	ha
		ストック /フロー	ストック	達成率	101.77 %	達成率	102.4 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	669,297 千円	最終現計 予算額	1,735,558 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	661,343 千円	決算額	711,138 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要 因 分 析	要因									
		総括									
	見直し方向性	維持	6年度の目標達成率は想定以上の効果が出ており、7年度以降も効果的な予算配分と予算に応じた効果的な年度工事計画等により、KPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。								

6	当 初,12 月補 正	事 項	農地再編復旧整備事業費						予算主管課	農地整備課	
	事 業 概 要	西日本豪雨により被災した柑橘園地において、周辺園地を含む緩傾斜化や農道、排水路等の総合的整備を行うことで、災害に強く生産性の高い園地として再生を図る。							始期	2019	
									終期	2028	
	K P I	再編復旧工事を完了した地区数									
		KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	0 地区	目標値	0 地区	目標値	1 地区	目標値	3 地区
		実績値	地区	実績値	0 地区	実績値	0 地区	実績値	地区	実績値	地区
		ストック /フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	177,578 千円	最終現計 予算額	564,354 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	176,171 千円	決算額	208,041 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要 因 分 析	要因									
		総括									
	見直し方向性	維持	R6の実績0は目標値通りであるが、事業進捗の遅れから、R7年度の目標数（3⇒1）、R8年度の目標数（4⇒3）を見直したい。								

7	当初	事項	農村総合整備事業費							予算主管課	農地整備課	
	事業概要	農業生産基盤や農村生活環境基盤の整備等を総合的に行い、農業・農村の活性化を図る。								始期	1973	
										終期		
	K P I	整備完了により生産基盤等が向上した地区数										
		KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年度			R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	目標値	92 地区		目標値	92 地区		目標値	94 地区	
		実績値	地区	実績値	90 地区		実績値	91 地区		実績値	地区	
		ストック /フロー	ストック	達成率	97.8 %		達成率	98.9 %		達成率	%	
		コスト			最終現計 予算額	174,460 千円	最終現計 予算額	262,950 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
				決算額	161,750 千円	決算額	249,197 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年度	要因分析	<p>要因 関連施設において老朽化による施設の不具合が発生し、改修対応する必要が生じたため、事業完了が予定より遅延し目標が未達成となった。</p> <p>総括</p>										
	見直し方向性	維持	6年度の目標達成率は想定を下回ったが、対応策を検討し7年度以降も計画的に実施していくこととしており、KPIの最終目標は達成すると考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。									

8	当初	事項	小規模農業基盤整備事業費							予算主管課	農地整備課	
	事業概要	農業経営の安定を図るため、農道や用排水路等の小規模な基盤整備に対し支援を行う。								始期	1997	
										終期		
	K P I	小規模農業基盤整備面積										
		KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年度			R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	目標値	717 ha		目標値	727 ha		目標値	737 ha	
		実績値	ha	実績値	747 ha		実績値	751 ha		実績値	ha	
		ストック /フロー	ストック	達成率	104.2 %		達成率	103.3 %		達成率	%	
		コスト			最終現計 予算額	138,574 千円	最終現計 予算額	35,950 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
				決算額	127,982 千円	決算額	28,650 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年度	要因分析	<p>要因</p> <p>総括</p>										
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は目標値を上回る結果となったが、単年で見ると農用排水路で受益面積が限られるため、伸び率が低かったが一時的と捉え、7年度以降の見直しは想定していない。									

9	当初	事項	国営造成施設等管理強化事業費							予算主管課	農地整備課
	事業概要	農業・農村の有する多面的機能を将来にわたって発揮させるため、国、県、市町が費用の一部を助成し、地域住民等の管理参画の枠組みを維持するとともに、施設の省エネルギー化やコスト縮減への取組みを行う土地改良区等の支援を行う。								始期	2000
										終期	
	K P I	管理協定の締結数									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	101 協定	目標値	101 協定	目標値	101 協定	目標値	101 協定
		実績値	協定	実績値	101 協定	実績値	101 協定	実績値	協定	実績値	協定
		ストック/フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	39,369 千円	最終現計 予算額	40,369 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	39,369 千円	決算額	39,369 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因									
		総括									
	見直し方向性	維持	R6年度のKPIの実績は想定どおりであり、今後は、土地改良区等の支援を継続するため、構築された地域住民等の管理参画の枠組みを維持していく。								

10	当初	事項	国営緊急農地再編整備事業換地受託費							予算主管課	農地整備課
	事業概要	国営事業で実施される区画整理に要する換地について、国から受託し業務を行う。								始期	2016
										終期	2029
	K P I	担い手に利用集積された面積（累積）									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	36.4 h a	目標値	36.4 h a	目標値	80.5 h a	目標値	234.5 h a
		実績値	h a	実績値	36.4 h a	実績値	36.4 h a	実績値	h a	実績値	h a
		ストック/フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	30,000 千円	最終現計 予算額	53,000 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	25,213 千円	決算額	48,391 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因									
		総括									
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は想定どおりの成果が出ているため、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。								

11	当初	事項	県単独土地改良事業費							予算主管課	農地整備課
	事業概要	概要	市町、土地改良区が行う農道やかんがい排水等の小規模な基盤整備に対し支援を行う。							始期	1957
			終期								
	K P I	本事業による農業生産基盤面積									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	目標値	100 ha	目標値	100 ha	目標値	100 ha	目標値	100 ha
		実績値	ha	実績値	102.8 ha	実績値	100.5 ha	実績値	ha	実績値	ha
		ストック/フロー	フロー	達成率	102.8 %	達成率	100.5 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	76,340 千円	最終現計 予算額	76,340 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	76,340 千円	決算額	63,483 千円	決算額	千円	決算額	千円	
	6 年度	要因分析	要因								
総括											
見直し方向性		維持	6年度のKPIの実績は、ほぼ想定どおりの成果であり、7年度以降も引き続き継続地区の工事を進めていくことで、KPIは目標達成する見込みであることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。								

12	当初	事項	災害に強い園地整備手法確立事業費							予算主管課	農地整備課
	事業概要	概要	傾斜園地の防災力強化に向けた安価で即効性の高い整備手法を確立し、災害に強い産地づくりを推進する。							始期	2022
			終期	2024							
	K P I	土砂の流出量が減少する工法が効果検証された箇所数									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	目標値	1 地区	目標値	2 地区	目標値	0 地区	目標値	0 地区
		実績値	地区	実績値	1 地区	実績値	2 地区	実績値	地区	実績値	地区
		ストック/フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	9,300 千円	最終現計 予算額	5,000 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	9,300 千円	決算額	5,000 千円	決算額	千円	決算額	千円	
	6 年度	要因分析	要因								
総括 水食防止工による防災効果に加え、作業性の向上など営農面での効果が実証された。今後、国庫補助事業を活用し、防災力と作業性の向上に向けた小規模園地整備を推進する。											
見直し方向性											

13	当初,12月補正,2月補正	事項	国営南予土地改良事業費繰出金							予算主管課	農地整備課	
	事業概要	国営土地改良事業南予用水地区への当該年度事業費に対して負担する。								始期	2014	
										終期	2027	
	K P I	国営土地改良事業南予用水地区の事業進捗率										
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度			R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度		目標値	64 %	目標値	73 %	目標値	82 %	目標値	91 %	
		実績値	%	実績値	64 %	実績値	73 %	実績値	%	実績値	%	
		ストック/フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	80,801 千円	最終現計 予算額	90,400 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	78,202 千円	決算額	86,970 千円	決算額	千円	決算額	千円		
	6 年 度	要因分析	要因									
			総括									
		見直し方向性	維持	R6年度のKPIの実績は想定どおりであり、R7年度以降も予定通り進むと見込まれるため見直しは想定していない。								

14	当初,12月補正,2月補正	事項	国営道前道後平野土地改良事業費繰出金							予算主管課	農地整備課	
	事業概要	国営土地改良事業道前道後平野地区への当該年度事業費に対して負担する。								始期	1990	
										終期	2035	
	K P I	国営土地改良事業道前道後用水地区の事業進捗率										
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度			R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度		目標値	6 %	目標値	11 %	目標値	21 %	目標値	31 %	
		実績値	%	実績値	6 %	実績値	12 %	実績値	%	実績値	%	
		ストック/フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	109.1 %	達成率	%	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	273,343 千円	最終現計 予算額	169,837 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	269,363 千円	決算額	160,673 千円	決算額	千円	決算額	千円		
	6 年 度	要因分析	要因									
			総括									
		見直し方向性	維持	R6年度のKPIの実績は想定どおりであり、R7年度以降も予定通り進むと見込まれるため見直しは想定していない。								

15	当初,12月補正,2月補正	事項	国営緊急農地再編整備事業費負担金							予算主管課	農地整備課
		事業概要	国営緊急農地再編整備事業道前平野地区への当該年度事業費に対して負担する。							始期	2016
										終期	2029
	K P I	国営緊急農地再編整備事業道前平野地区の事業進捗率									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	49 %	目標値	59 %	目標値	71 %	目標値	83 %
		実績値	%	実績値	49 %	実績値	57 %	実績値	%	実績値	%
		ストック/フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	96.6 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	566,583 千円	最終現計 予算額	539,934 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	562,080 千円	決算額	531,685 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	<p>要因 地区進捗に必要な予算額を要求していたが、国割当額が要求額を下回る結果となったため、未達成となった。</p> <p>総括</p>									
	見直し方向性	維持	R6年度のKPIの実績はほぼ想定どおりであり、R7年度以降も予定通り進むと見込まれるため見直しは想定していない。								

16	当初,12月補正,2月補正	事項	林道整備事業費							予算主管課	林業政策課
		事業概要	適正な森林施業を推進し、森林経営の効率化及び森林資源の有効利用を図るため、開設・改良等を実施し林道を整備する。							始期	1955
										終期	
	K P I	路網の整備延長（当該年度）									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	2567.6 km	目標値	2567.4 km	目標値	2575.5 km	目標値	0 km
		実績値	2562.2 km	実績値	2563.4 km	実績値	2571.7 km	実績値	km	実績値	km
		ストック/フロー	ストック	達成率	99.8 %	達成率	100.2 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	474,573 千円	最終現計 予算額	1,220,515 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	467,703 千円	決算額	1,216,385 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	<p>要因 降雨による災害が少なく、円滑に事業実施できたため。</p> <p>総括</p>									
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、7年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。								

17	当初	事項	広域林道整備事業費							予算主管課	林業政策課
	事業概要	緑資源幹線林道事業のうち、森林整備や林業を基軸とする地域の振興等の総合的開発に資する基幹林道を整備する。								始期	2008
										終期	
	K P I	路網の整備延長（当該年度）									
		KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	目標値	8.4 km	目標値	8.6 km	目標値	0 km	目標値	0 km
		実績値	8 km	実績値	8 km	実績値	9.3 km	実績値	km	実績値	km
		ストック/フロー	ストック	達成率	95.2 %	達成率	108.1 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	70,820 千円	最終現計 予算額	197,906 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	68,565 千円	決算額	197,815 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	<p>要因 降雨による災害が少なく、円滑に事業実施できたため。</p> <p>総括</p>									
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、7年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。								

18	当初	事項	県単独林道整備事業費							予算主管課	林業政策課
	事業概要	市町、森林組合が行う作業道の開設・改良に対し支援を行う。								始期	1950
										終期	
	K P I	本事業による路網の整備(開設・改良)延長									
		KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	目標値	1.2 km	目標値	1.2 km	目標値	1.2 km	目標値	0 km
		実績値	km	実績値	1.2 km	実績値	1.4 km	実績値	km	実績値	km
		ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	116.7 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	58,007 千円	最終現計 予算額	58,007 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	58,007 千円	決算額	58,007 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	<p>要因 降雨による災害が少なく、円滑に事業実施できたため。</p> <p>総括</p>									
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、7年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。								

19	当初	事項	大規模林業圏開発林道事業費負担金						予算主管課	林業政策課	
	事業概要		旧緑資源幹線林道の平成19年までの開設事業経費について、国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第7条の規定に基づく本県の負担金を償還する。						始期	1979	
									終期	2028	
	K P I	圏域内民有林間伐実績									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	3676 ha	目標値	3678 ha	目標値	3730 ha	目標値	3830 ha
		実績値	3626 ha	実績値	3654 ha	実績値	ha	実績値	ha	実績値	ha
		ストック /フロー	ストック	達成率	100.77 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	54,216 千円	最終現計 予算額	44,642 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	54,216 千円	決算額	44,642 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	<p>要因 R7.9頃判明</p> <p>総括</p>									
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、7年度以降もKPI達成率は向上すると見込まれることから、7年度以降の執行方法の見直し等は想定していない。								

20	当初	事項	漁場整備事業費						予算主管課	水産課	
	事業概要		豊かな漁場を造成するため、沿岸海域に人工物を沈め魚の集まる場所（魚礁）や稚魚の隠れ家、餌場（増殖礁）を整備する。						始期	1976	
									終期		
	K P I	藻場造成面積(ha)									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	3.9 ha	目標値	6.54 ha	目標値	7.86 ha	目標値	9.18 ha
		実績値	2 ha	実績値	2.64 ha	実績値	4.77 ha	実績値	ha	実績値	ha
		ストック /フロー	ストック	達成率	67.69 %	達成率	72.9 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	304,813 千円	最終現計 予算額	457,170 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	295,373 千円	決算額	291,210 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	<p>要因 令和5年度繰越事業の完成：1.26ha 令和6年度事業完成見込：2.67ha 計3.93haの予定であったが、令和5年度繰越事業が実施の段階で0.02ha減少したのと合わせ、令和6年度事業が、地元との調整に不測の時間を要し、0.90haの整備となったため。</p> <p>総括</p>									
	見直し方向性	改善	7年度事業に関しては、早期着手に取組むことで、繰越を減少させ整備面積の向上を図る。								

21	当初,12月補正,2月補正	事項	広域漁港整備事業費							予算主管課	漁港課		
		事業概要	漁港の計画的な整備による水産物の生産・物流拠点づくりを推進し、国民のニーズに対応できる水産物の安定供給を図る。							始期	2013		
										終期	2031		
		K P I	整備完了により、地震・津波に対する安全性を確保した漁港数										
			KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
				R 4 年 度		目標値	8 漁港	目標値	8 漁港	目標値	8 漁港	目標値	10 漁港
			実績値	8 漁港		実績値	8 漁港	実績値	8 漁港	実績値	漁港	実績値	漁港
			ストック/フロー	ストック		達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
			コスト		最終現計 予算額	478,185 千円	最終現計 予算額	608,795 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
					決算額	475,210 千円	決算額	605,962 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因											
		総括											
	見直し方向性	維持	令和6年度の整備事業は、ほぼ予定どおりに進捗しており、令和7年度以降も現状の国補助金配当状況を踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから見直しは想定していない。										