

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	「自転車活用推進計画」に基づく安全で快適な自転車通行空間整備（防災・安全）													
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	愛媛県,新居浜市,今治市,東温市													
計画の目標	「自転車活用推進計画」に位置づけられた路線の整備を行い、安全で快適な自転車通行空間の確保を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		2,955	A	2,953	B	0	C	2	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）	0.06	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H30当初）	（R2末）	（R4末）
1	「自転車活用推進計画」に基づき整備を行うことで、策定市町における自転車乗用車中の事故件数を5%削減させる。			
	計画策定市町における自転車乗用車中の事故件数減少率 （事故件数減少率）＝（（計画初年度における事故件数）－（目標設定年度事故件数））／（計画初年度事故件数）	0%	3%	5%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府 県道	交安	（主）松山港線ほか	自転車通行空間整備	松山市						120		-
	A01-002	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府 県道	交安	（主）壬生川新居浜野田 線ほか	自転車通行空間整備	新居浜市						72		-
	A01-003	道路	一般	新居浜市	直接	新居浜市	市町村 道	交安	（他）駅前滝の宮線外	自転車通行空間整備	新居浜市						166		-
	A01-004	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	交安	（国）3 1 7 号ほか 近 見町～上浦町	自転車通行空間整備	今治市						900		-
	A01-005	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	交安	（国）3 7 8 号ほか 県 内一円	自転車通行空間整備	県内一円						160		-
	A01-006	道路	一般	今治市	直接	今治市	市町村 道	交安	（ 1 ）北宝来近見線ほか	自転車通行空間整備	今治市						1,269		-
	A01-007	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	国道	交安	（国）317号ほか	自転車通行空間整備	今治市						128		-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-008	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府 県道	交安	（一）森松重信線ほか	自転車通行空間整備	東温市						20		-	
	A01-009	道路	一般	東温市	直接	東温市	市町村 道	交安	（他）横河原10号線ほか	自転車走行空間整備	東温市						18		-	
	A01-010	道路	離島	愛媛県	直接	愛媛県	都道府 県道	交安	（一）岩城弓削線 生名	自転車通行空間整備	上島町						100		-	
												小計						2,953		
											合計						2,953			

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-001	道路	一般	今治市	直接	今治市	市町村 道	交安	N C R 拠点案内看板整備 事業	案内看板設置3箇所	今治市						2		-
		ナショナルサイクリングルートにおける利便性の向上。																	
											小計						2		
											合計						2		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 公共事業評価委員会	事後評価の実施時期 令和6年度
	公表の方法 県ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	自転車通行空間の整備を推進することで整備実施市町における自転車交通死傷事故が減少した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、事業を推進し、道路利用者が安全に通行できる自転車通行空間を創出する。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	計画策定市町における自転車事故減少率		
	最 終 目標値	5%	
	最 終 実績値	24%	

計画の名称	「自転車活用推進計画」に基づく安全で快適な自転車通行空間整備（防災・安全）		
計画の期間	平成30年度～令和4年度（5年間）	交付団体	愛媛県、新居浜市、今治市、東温市

