

平成30年7月豪雨災害 復旧・復興状況 総括表

令和8年6月末時点

【長期】(発災から10年で完了を目指すもの)

区分	項目	H30 年度	H31 (R元) 年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	進捗状況等	所管課	
人を守る	(1)被災箇所の処理・体制強化														
	ア 砂防施設の整備 (八幡浜市・西予市・宇和島市)	工事											・砂防施設整備28箇所、うち22箇所完成。残る6箇所はR10年度までに事業完了予定(うち3箇所はR8年度完了予定)	土木部 砂防課	
	イ 肱川(菅田)、久米川の堤防整備	工事											完了	・国と県で策定した「肱川緊急治水対策」として、R6年5月末に堤防整備が完成。残る橋梁取付部等の工事がR6年度末までに完了し、激特事業は完了	土木部 河川課
	参考 国の状況	工事											山鳥坂ダム建設推進(～R14) 野村ダム放流設備増強(～R9)	・国と県で策定した「肱川緊急治水対策」として、R5年度までに激特事業完了 ・山鳥坂ダム建設推進(～R14)、野村ダム放流設備増強(～R9)	土木部 河川課
産業を守る	(1)農林水産業の産業基盤の強化														
	ア かんきつ園地の復旧(再編復旧)														
	玉津地区	区画整理工事→植栽											・玉津地区は、R6春一部園地植栽(R8年度園地整備完了予定) ・由良地区は、R7春一部園地植栽(R8年度園地整備完了予定) ・上浦地区は、R6春一部園地植栽(R7年度園地整備完了) ・立間地区は、R7春一部園地植栽(R10年度園地整備完了予定)	農林水産部 農地整備課	
	由良地区	区画整理工事→植栽													
	上浦地区	区画整理工事→植栽													完了
立間地区	区画整理工事→植栽														

【矢印(黄色)及び下線(赤)は前回(令和7年6月末時点)からの変更部分】