

令和5年5月

平成30年7月豪雨災害関連 砂防事業 位置図

南君・立目・浅川地区の皆様へ

愛媛県南予地方局
河川港湾課長

(お知らせ) 平成30年7月豪雨関連 砂防事業の進捗について

日頃より、県行政の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。

愛媛県では、平成30年7月豪雨で甚大な被害が発生した南君・立目・浅川地区において、土砂災害防止に向けた砂防事業を実施しているところです。

このたび、地元の皆様との情報共有を図りたく、現在の事業進捗をお知らせさせていただきますので、引き続き、事業へのご協力をお願いいたします。

なお、事業着手時の説明会等でお知らせした進捗に遅れが生じており、関係者の皆様にはご心配をおかけしているところですが、早期完成に向けて誠意努めておりますので、重ねてご協力の程、お願い申し上げます。

- 位置図 → 右図
- 進捗表 → 右面
- 計画図 → 裏面
- 問い合わせ先

愛媛県南予地方局建設部河川港湾課
〒798-8511 宇和島市天神町7番1号
電話 0895-22-5211 (内線435)



進 捗 表 (令和5年5月現在)

事業箇所	事業内容	事業進捗	令和5年度事業内容 (予定)
①南君川	砂防堰堤	工事中	工事
②東鎌川	砂防堰堤	工事着手	工事
③伊崎川	砂防堰堤	工事着手	工事
④向畑川	砂防堰堤	工事中	工事
⑤浅川1号谷	砂防堰堤	工事着手	工事
⑥浅川2号谷	砂防堰堤	工事中	工事

※工事着手は全ての用地を取得してからになりますので、着手時期は用地交渉の状況に影響されることをご理解願います。

【事業の流れ】

測量調査設計 → 国土交通省の設計確認 → 国土調査修正 → 用地調査 → 用地交渉 → 工事着手

【南君、立目、浅川地区】平成30年7月豪雨関連 砂防事業 計画図

※令和5年5月現在の計画図であり、実施にあたっては細部が変更となる場合があります。

南君地区 立目地区 浅川地区

