

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	島民の不便・不安を解消する夢の架橋の実現と離島の基盤づくり												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	愛媛県, 宇和島市, 上島町												
計画の目標	本県の瀬戸内海や宇和海に多数点在している離島地域（全国3位）では、過疎化や高齢化が進行し、内地との格差が大きく、医療・福祉・公共交通などの多くの面で後進性を有しているため、生活道路の整備や離島架橋に取り組み、島民の不便・不安の解消と安全性の向上に加え、離島の地理的・自然的特性を生かした観光・産業の振興を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	17,818	A	17,752	B	0	C	66	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0.37	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	島内移動利便性確保率が78.5%（H27当初）から81.0%（H31末）に向上する。 離島振興法で位置づけられている離島内の県管理道路における改良済延長の比率を算出。 島内移動利便性確保率＝離島内の県管理道路改良済延長／離島内の県管理道路延長	79%	80%	81%
2	離島架橋事業主要段階到達率が62.5%（H27当初）から87.5%（H31末）に向上する。 離島架橋における主要4段階（事業着手、用地買収着手、工事着手、開通）到達数の合計比率を算出を算出する。 離島架橋事業主要段階到達率＝各橋梁の主要段階到達数の合計／主要段階数×離島架橋数	63%	88%	88%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	離島	愛媛県	直接	愛媛県	都道府 県道	改築	(一) 岩城弓削線 岩城 橋	離島架橋 L=2.0km	上島町	■	■	■	■	■	14,000		—
	A01-002	道路	離島	愛媛県	直接	愛媛県	都道府 県道	改築	(一) 横浜生名港線 久 保の谷～前新開	バイパス L=0.67km	上島町	■	■	■			272		—
	A01-003	道路	離島	愛媛県	直接	愛媛県	都道府 県道	改築	(一) 岩城環状線 岩城 海原～浜	バイパス L=0.40km	上島町	■	■	■	■	■	900		—
	A01-004	道路	離島	愛媛県	直接	愛媛県	都道府 県道	改築	(一) 喜路能登線 日振 島(2)	現道拡幅 L=0.14km	宇和島市	■	■				204		—
	A01-005	道路	離島	宇和島市	直接	宇和島市	市町村 道	改築	(1) 坂下津1号線 蛤 ～坂下津	離島架橋 L=1.14km	宇和島市	■					2,178		—
	A01-006	道路	一般	宇和島市	直接	宇和島市	市町村 道	改築	(1) 坂下津1号線 坂 下津	現道拡幅 L=0.50km	宇和島市	■					30		—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	離島	上島町	直接	上島町	市町村道	改築	(1) 佐島循環線 第1 工区	現道拡幅 L=0.24km	上島町		■	■	■	■	69	—	
	A01-008	道路	離島	上島町	直接	上島町	市町村道	改築	(1) 佐島循環線 第2 工区	現道拡幅 L=0.32km	上島町	■	■				28	—	
	A01-009	道路	離島	上島町	直接	上島町	市町村道	改築	(1) 稲浦幹線	現道拡幅 L=0.50km	上島町					■	71	—	
											小計						17,752		
											合計							17,752	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-001	施設整備	離島	宇和島市	直接	宇和島市	—	—	バス停整備	バス停整備 1箇所	宇和島市	■					12	—	
		(1) 坂下津1号線(2-A1-300, 301)の道路整備とあわせて、バス停及び終点におけるバスの待機場所の整備により、架橋後の新たな島民の移動手段となるバスの円滑な運行を図る。																	
	C01-002	施設整備	離島	宇和島市	直接	宇和島市	—	—	観光案内情報板の整備	観光拠点に 5箇所	宇和島市	■					12	—	
		(1) 坂下津1号線(2-A1-300, 301)の道路整備とあわせて、観光案内看板を設置することにより、観光客への情報発信と観光地への円滑な誘導を図る。																	
	C01-003	施設整備	離島	宇和島市	直接	宇和島市	—	—	展望公園整備事業	展望公園整備 3箇所、遊歩道整備 1箇所	宇和島市	■					31	—	
		(1) 坂下津1号線(2-A1-300, 301)の道路整備とあわせて、展望公園及び遊歩道、転落防止柵等の安全施設等をせいびすることにより、観光客を誘致し地域の活性化を図る。																	
	C01-004	施設整備	離島	上島町	直接	上島町	—	—	広域的な交流・連携施設等の整備	交流広場5600m2、共同炊事場1棟、トイレ施設新設5棟、改修2棟、イベント設備、駐車場整備、遊歩道整備	上島町	■	■				11	—	
		(一) 岩城環状線(2-A1-003)と合わせて、島内の交流施設を整備し、町内外の広域的な交流・連携を促進するための基盤整備を図る。																	
											小計						66		
											合計						66		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

社会資本の重点整備方針等検討会

事後評価の実施時期

令和3年度

公表の方法

県ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

- ・（一）横浜生名港線（上島町）のバイパス部が平成29年度に完成し、島内移動利便性確保に寄与した。
- ・離島架橋事業の九島大橋（2-A1-005）については、平成27年に供用を開始し、離島の振興に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

令和2年度からは別整備計画に移行し、事業を推進する。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	島内移動利便性確保率	
	最終目標値	81%
	最終実績値	79%
2	離島架橋事業主要段階到達率	
	最終目標値	88%
	最終実績値	88%