

社会資本総合整備計画 事後評価書（中間評価書）

平成30年3月30日

計画の名称	えひめ国体開催に向けたスポーツ拠点公園の整備	重点配分対象の該当	○
計画の期間	平成27年度 ～ 平成28年度 (2年間)	交付対象	愛媛県、松前町
計画の目標			

スポーツ競技の拠点となっている県営総合運動公園における運動施設について、えひめ国体開催に備えて整備するとともに、安全で安心なスポーツ活動のできる環境づくりを推進する。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>愛媛県営総合運動公園における 国体競技の会場となる運動施設のうち改修済施設を、3施設(H27)から4施設(H28)に増加（改修済施設：体育館、テニスコート、補助競技場、改修対象施設：陸上競技場）</li> <li>松前町施設における 国体競技の会場となる運動施設のうち改修済施設を、0施設(H27)から1施設(H27)に増加（改修対象施設：ホッケー場）</li> </ul>		
----------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値								備考			
	当初現況値 (H27当初)	中間目標値	最終目標値 (H28末)									
県営総合運動公園における えひめ国体開催時に競技会場となる運動施設の改修済施設数 (えひめ国体開催時に競技会場となる運動施設の改修率)=(評価時点の改修済施設数/(対象施設数))	3施設	-	4施設									
町施設における えひめ国体開催時に競技会場となる運動施設の整備着手施設数 (えひめ国体開催時に競技会場となる市町運動施設の着手率)=(評価時点の改修済施設数/(対象施設数))	0施設	-	1施設									
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	1,735 百万円	A	1,428 百万円	B	0 百万円	C	307 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	17.7%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	事後評価（中間評価）の実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	公表の方法	

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	H31				
A-1	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都市公園等事業（愛媛県営総合運動公園）	公園整備 A=72.5ha	松山市、砥部町						1,428		—	
合計												1,428					
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	H31				
合計																	
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
									H27	H28	H29	H30	H31				
C-1	施設整備	一般	松前町	直接	松前町	松前町町民グラウンド整備	ホッケー場、管理棟整備	松前町						307			
合計												307					
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				
C-1	ホッケー競技会場となるグラウンドを整備し、えひめ国体開催時の競技実施における環境づくりに寄与する。〈A-1〉																

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H27	H28	H29	H30	H31		
									合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考		

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・本計画による公園整備により、えひめ国体を開催することができ、より安全で安心なスポーツ活動のできる環境が整備された。									
II 定量的指標の達成状況	指標① 愛媛県営総合運動公園における えひめ国体開催時に競技会場と なる運動施設の改修済施設数	最終目標値	4 施設	目標値と実績値 に差が出た要因							
		最終実績値	4 施設								
	指標② 松前町施設におけるえひめ国体 開催時に競技会場となる運動施設 の整備着手施設数	最終目標値	1 施設	目標値と実績値 に差が出た要因							
		最終実績値	1 施設								
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）		・松前町町民グラウンドは平成28年7月1日に都市公園（松前町ホッケー公園）として供用を開始した。									

3. 特記事項（今後の方針等）

・本計画により整備した施設を活用し、さらなるスポーツ活動の推進を図る。													
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--