

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	1 安全で安心な魅力ある愛媛のまちづくり (防災・安全)							
計画の期間	平成24年度 ~ 平成26年度 (3年間)		交付対象	愛媛県				
計画の目標	本県では、公共施設の老朽化対策、バリアフリー化の遅れ等により、多くの住民が不満を抱えていることから、安全で安心して利用できる施設整備の推進による魅力ある愛媛のまちづくりの実現を目標とする。							
計画の成果目標 (定量的指標)	○愛媛県管理都市公園のトイレの移動円滑化基準適合率を63%から95%に増加。 ○愛媛県管理都市公園8箇所において公園施設長寿命化計画を策定。(愛媛県営総合運動公園、道後公園、南予レクリエーション都市公園(1号公園、3号公園、4号公園、5号公園、6号公園、7号公園))							
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値		備考		
				当初現況値 (H24)	中間目標値	最終目標値 (H26末)		
○愛媛県管理都市公園 (とべ動物園、南予レクリエーション都市公園) のトイレの移動円滑化基準適合の割合				40 施設 (63%)		61 施設 (95%)		
○愛媛県管理の都市公園における公園長寿命化計画策定公園数				0 箇所 (0%)		8 箇所 (100%)		
全体事業費	合計 (A+B+C)	245 百万円	A	245 百万円	B	C	効果促進事業費の割合 $C / (A+B+C)$	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
社会資本の重点整備方針等検討会	平成26年度
	公表の方法
	県ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																
A 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H22	H23	H24	H25	H26			
1-A-1	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	愛媛県都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	愛媛県営総合運動公園等7箇所における便益施設(トイレ)のバリアフリー化等	松山市、編笠町、宇和島市、愛南町						115		
1-A-2	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	愛媛県公園施設長寿命化計画策定事業	長寿命化計画策定(8公園)	松山市、宇和島市、愛南町						15		
1-A-3	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都市公園事業 (愛媛県営総合運動公園)	公園整備 A=8.5ha	松山市、砥部町						115		
									合計					245		
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
									合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考			
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
									合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考			

その他関連する事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-A1'-1	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	愛媛県都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	道後公園外7公園	松山市、宇和島市、愛南町						252	
1-A1''-1	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	愛媛県公園施設長寿命化計画策定事業	長寿命化計画策定(8公園)	松山市、宇和島市、愛南町						20	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・とべ動物園、南予レクリエーション都市公園においてトイレのバリアフリー化工事により、移動円滑化基準を満たすトイレが増加したことから、誰もが安全・安心に施設利用できるようになった。 ・公園施設長寿命化計画の策定により、都市公園施設の計画的な維持管理に基づく安全性の確保、機能の確保及びライフサイクルコスト削減の推進が可能となった。				
II 定量的指標の達成状況	指標① (とべ動物園、南レク都市公園のトイレの移動円滑化基準適合の割合)	最終目標値	61施設 (95%)	目標値と実績値に差が出た要因	とべ動物園10施設は全てバリアフリー化できたものの、南レク公園54施設のうち、当初目標としていた51施設のバリアフリー化実施については、トイレの配置場所や利用状況(利用者数少、身障者や高齢者の利用なし)及び老朽化状況を考慮し、当面、緊急を要する38施設を実施することとしたため。	
	最終実績値	48施設 (75%)				
	指標② (愛媛県管理の都市公園における公園長寿命化計画策定公園数)	最終目標値	8施設 (100%)	目標値と実績値に差が出た要因		
	最終実績値	8施設 (100%)				
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因		
		最終実績値				
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)						

3. 特記事項 (今後の方針等)

・公園施設長寿命化計画に基づく、公園施設の計画的な維持管理を推進

社会資本総合整備計画

平成26年3月28日

計画の名称	1 安全で安心な魅力ある愛媛のまちづくり (防災・安全)	交付団体	愛媛県
計画の期間	平成24年度～平成26年度 (3年間)		

愛媛県公園施設長寿命化計画策定事業(8箇所)

