

都道府県事業実施状況報告書及び評価報告書

整備事業

I 産地競争力の強化を目的とする取組用

(愛媛県 令和元年度)

市町村名	事業実施主体名	メニュー① (対象作物・畜種等名)①	成果目標の具体的な内容①	事業実施後の状況①						成果目標の具体的な実績①	メニュー② (対象作物・畜種等名)②	成果目標の具体的な内容②	事業実施後の状況②						成果目標の具体的な実績②	事業内容 (工種、施設区分、構造、規格、能力等)	事業費 (円)	負担区分(円)				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考
				計画時(平成27年)	1年後(平成29年)	2年後(平成30年)	3年後(令和元年)	目標値(令和元年)	達成率				計画時(平成27年)	1年後(平成29年)	2年後(平成30年)	3年後(令和元年)	目標値(令和元年)	達成率				交付金	都道府県費	市町村費	その他				
八幡浜市	西宇和農業協同組合	果樹(かんきつ)	振興品種の栽培面積の割合を12ポイント増加	振興品種栽培面積 187.90ha / 全栽培面積 229.50ha	振興品種栽培面積 190.10ha / 全栽培面積 227.50ha	振興品種栽培面積 191.20ha / 全栽培面積 225.50ha	振興品種栽培面積 191.89ha / 全栽培面積 224.41ha	振興品種栽培面積 207.50ha / 全栽培面積 221.00ha	30.3%	かんきつの全栽培面積に占める果樹産地構造改革計画における振興品種の栽培面積の割合が3.64ポイント増加。	果樹(かんきつ)	全出荷量に占める契約取引量の割合を15ポイント増加	契約取引量 1,886.5t / 全出荷量 5,367.4t	契約取引量 3,035.0t / 全出荷量 4,265.7t	契約取引量 3,700.0t / 全出荷量 5,019.3t	契約取引量 4,018.0t / 全出荷量 5,619.7t	契約取引量 2,983.9t / 全出荷量 5,950.0t	242.3%	うんしゅうみかん(極早生を除く)の全出荷量に占める契約取引量の割合が36.3ポイント増加。	集出荷貯蔵施設・糖酸センサー 18台・選果データの配信及び分析システム 【170.0t/日、年間処理量6,000.0t】	226,856,000	113,428,000	0	22,685,000	90,743,000	平成29年10月25日	全出荷量に占める契約取引の目標については達成した。しかし、平成29年9月台風18号、平成30年7月豪雨により園地に大きな被害を受け、改植が計画どおり進まなかったことから、新興品種の栽培面積の増加目標が達成できなかった。また、全出荷量目標についても、台風による被害影響等から目標達成に至っていない。今後は、適期収穫の指導をするとともに、園地の原形復旧と振興品種への切り替えが進むよう、関係機関と連携して指導を図る。	全出荷量に占める契約取引目標は達成したが、奨励品種の栽培面積割合目標は、台風・豪雨災害等の被災を受け、園地の原形復旧等を優先したことから改植が計画どおり進まなかったことから、新興品種の栽培面積の増加目標が達成できなかった。また、全出荷量目標についても、台風による被害影響等から目標達成に至っていない。今後は、適期収穫の指導をするとともに、園地の原形復旧と振興品種への切り替えが進むよう、関係機関と連携して指導を図る。	

都道府県平均達成率	65.1%	総合所見	県平均達成率において目標を達成できなかった。振興品種の面積割合増加について、台風・豪雨災害等の影響などにより目標達成に至らなかったことから、引き続き関係機関と連携して目標達成に向けた支援・指導を行う。
-----------	-------	------	--

- (注) 1 別紙様式1号の2のIに準じて作成すること。
 2 要綱第3の4の(2)のAのただし書きの場合にあつては、事業実施後の状況の欄を追加し、記入すること。
 3 別添として、各事業実施主体が作成した事業実施状況報告書を添付すること。
 4 「事業実施主体の評価」欄と、「都道府県の評価」欄については、評価の対象となる年度のみ、それぞれの所見を記入すること。
 5 「総合所見」欄については、評価実施年度の取組について、都道府県全体の総合所見を記入すること。
 6 「都道府県平均達成率」欄は、都道府県において事業実施地区で掲げている成果目標毎の達成率の平均値とする。