

伊方発電所の新燃料の搬入完了について

1 搬入作業の概要

四国電力(株)から、令和8年6月22日に事前連絡があった伊方発電所の新燃料搬入作業は、以下のとおり実施されました。

数 量	3号機用燃料集合体 28体 (輸送容器：14個)
搬入完了日時	令和8年7月6日(月) 14時46分
搬入元	原子燃料工業(株) 熊取事業所 (大阪府泉南郡熊取町)

2 県による搬入作業の確認結果

県職員が、伊方発電所での搬入作業に立会し、輸送容器表面等の放射線測定結果が法令で定める基準値以下であるなど、当該作業が安全に完了したことを確認しました。

【放射線測定結果】

測定箇所	測定値【最大値】 (μ Sv/時)	基準値 (μ Sv/時)
輸送容器表面	13.5	2,000
輸送容器表面より1mの距離	5.0	100
車両表面	4.0	2,000
車両表面より1mの距離	1.5	100