

(5)国土交通省松山河川国道事務所

河 海	川 岸	名	水防管理 団 体 名	重要水防箇所		特に危険な箇所 及び対策						関係区域			避 難		備 考
				左右岸	延長(m)	左右岸	延長(m)	危険な状態	水防対策工法	必要資材及び数量	担当消防団 及び人員	集落名	戸数 (戸)	人口 (人)	避難場所	収容能力 (人)	
重	信	川	松 山 市	右	416	右	416	堤 体 漏 水 基 礎 地 盤 漏 水	月 釜 段 工 工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	垣 生 44 名	西 垣 生	2,900	7,800	垣 生 小 学 校 垣 生 中 学 校	3,300 3,050	
	〃	〃	〃	右	250	右	250	堤 体 漏 水 基 礎 地 盤 漏 水	月 釜 段 工 工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	垣 生 44 名	西 垣 生	2,900	7,800	垣 生 小 学 校 垣 生 中 学 校	3,300 3,050	
	〃	〃	〃	右	500							西 垣 生	2,900	7,800	垣 生 小 学 校 垣 生 中 学 校	3,300 3,050	
	〃	〃	〃	右	200							出 合	550	1,570	余 土 小 学 校 余 土 中 学 校	3,750 4,150	
	〃	〃	〃	右	868	右	868	堤 体 漏 水 基 礎 地 盤 漏 水	月 釜 段 工 工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	余 土 42 名	出 合	550	1,570	余 土 小 学 校 余 土 中 学 校	3,750 4,150	
	〃	〃	〃	右	800							市 坪 西 町	540	1,390	椿 小 学 校 椿 中 学 校	4,350 4,800	
	〃	〃	〃	右	200							市 坪 西 町	540	1,390	椿 小 学 校 椿 中 学 校	4,350 4,800	
	〃	〃	〃	右	500							古 川 西 南	600	1,550	椿 中 学 校 松山中央高等学校	4,800 800	
	〃	〃	〃	右	2,200							古 川 南 門	980	2,680	椿 中 学 校 松山中央高等学校	4,800 800	
	〃	〃	〃	右	100							森 松 町	2,300	6,100	浮 穴 小 学 校 南 第 二 中 学 校	3,200 4,550	
	〃	〃	〃	右	1,400	右	1,400	堤 体 漏 水 基 礎 地 盤 漏 水	月 釜 段 工 工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	浮 穴 43 名	森 高 井 町 南 高 井 町	3,000	8,560	浮 穴 小 学 校 南 第 二 中 学 校	3,200 4,550	
	〃	〃	〃	右	1,600							南 高 井 町 南 高 野 町	890	2,580	窪 田 小 学 校 久 米 中 学 校	5,650 4,650	
	〃	〃	松 前 町	左	500							北 川 原	700	2,000	岡 田 小 学 校 岡 田 中 学 校	1,073 1,072	
	〃	〃	〃	左	200							北 川 原	700	2,000	岡 田 小 学 校 岡 田 中 学 校	1,073 1,072	
	〃	〃	〃	左	124	左	124	堤 体 漏 水 基 礎 地 盤 漏 水	月 釜 段 工 工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第9分団 33 名	北 川 原	700	2,000	岡 田 小 学 校 岡 田 中 学 校	1,073 1,072	
	〃	〃	〃	左	22	左	22	堤 体 漏 水 基 礎 地 盤 漏 水	月 釜 段 工 工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第9分団 33 名	北 川 原	700	2,000	岡 田 小 学 校 岡 田 中 学 校	1,073 1,072	
	〃	〃	〃	左	140	左	140	堤 体 漏 水 基 礎 地 盤 漏 水	月 釜 段 工 工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第9分団 33 名	北 西 高 柳	1,130	3,200	岡 田 小 学 校 岡 田 中 学 校	1,073 1,072	
	〃	〃	〃	左	110							西 高 柳	430	1,200	岡 田 小 学 校 岡 田 中 学 校	1,073 1,072	
	〃	〃	〃	左	119	左	119	堤 体 漏 水 基 礎 地 盤 漏 水	月 釜 段 工 工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第9分団 33 名	西 高 柳	430	1,200	岡 田 小 学 校 岡 田 中 学 校	1,073 1,072	
	〃	〃	〃	左	200							西 高 柳	430	1,200	岡 田 小 学 校 岡 田 中 学 校	1,073 1,072	
	〃	〃	〃	左	521	左	521	堤 体 漏 水 基 礎 地 盤 漏 水	月 釜 段 工 工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第9分団 33 名	西 高 柳	430	1,200	岡 田 小 学 校 岡 田 中 学 校	1,073 1,072	
	〃	〃	〃	左	186	左	186	堤 体 漏 水 基 礎 地 盤 漏 水	月 釜 段 工 工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第7分団 33 名	上 高 柳	500	1,300	岡 田 小 学 校 岡 田 中 学 校	1,073 1,072	
	〃	〃	〃	左	200							上 高 柳	500	1,300	岡 田 小 学 校 岡 田 中 学 校	1,073 1,072	
	〃	〃	〃	左	450	左	450	堤 体 漏 水 基 礎 地 盤 漏 水	月 釜 段 工 工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第4分団 42 名	中 川 原	400	1,100	北 伊 予 小 学 校 北 伊 予 中 学 校	948 826	
	〃	〃	〃	左	200							中 川 原	400	1,100	北 伊 予 小 学 校 北 伊 予 中 学 校	948 826	

河川名	水防管理団体名	重要水防箇所		特に危険な箇所 及び対策						関係区域			避難		備考
		左右岸	延長(m)	左右岸	延長(m)	危険な状態	水防対策工法	必要資材及び数量	担当消防団及び人員	集落名	戸数(戸)	人口(人)	避難場所	収容能力(人)	
〃	〃	左	455	左	455	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪工 釜 段 工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第4分団 42 名	中 川 原	400	1,100	北伊予中学校 北伊予中学校	948 826	
〃	〃	左	700							中 川 原	400	1,100	北伊予中学校 北伊予中学校	948 826	
〃	〃	左	281	左	281	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪工 釜 段 工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第4分団 42 名	中 川 原	400	1,100	北伊予中学校 北伊予中学校	948 826	
〃	〃	左	200							中 川 原	400	1,100	北伊予中学校 北伊予中学校	948 826	
重 信 川	松 前 町	左	800							中 川 原	400	1,100	北伊予中学校 北伊予中学校	948 826	
〃	砥 部 町	左	1,100	左	1,100	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪工 釜 段 工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	第1・2・3分団 60 名	八 倉	70	210	麻 生 小 学 校	2,817	
〃	〃	左	400							重 光	390	1,000	麻 生 小 学 校	2,817	
〃	松 山 市	左	200							森 松 町	2,300	6,100	浮穴小学校 南第二中学校	3,200 4,550	
〃	〃	左	400							大 橋 町	110	330	荏久原小学校 荏久原中学校	3,100 3,400	
〃	〃	左	2,100	左	2,100	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪工 釜 段 工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	荏 原 52 名	南 高 井 町 中 野 町	1,020	3,710	荏久原小学校 荏久原中学校	3,100 3,400	
〃	東 温 市	左	1,600							上 下 村 林	630	1,860	拝志小学校 重信中学校	1,162 2,926	
〃	〃	左	300							上 村	160	460	拝志小学校 重信中学校	1,162 2,926	
〃	〃	左	1,750							下 林	470	1,400	重信小学校 重信中学校	1,162 2,926	
〃	〃	左	400							下 林	470	1,400	拝志小学校 重信中学校	1,162 2,926	
石 手 川	松 山 市	右	205							出 合	550	1,570	余土小学校 余土中学校	3,750 4,150	
〃	〃	右	324							余 土 南	200	550	余土小学校 余土中学校	3,750 4,150	
〃	〃	右	358							余 土 南	200	550	余土小学校 余土中学校	3,750 4,150	
〃	〃	右	269							保 免 中	100	350	余土小学校 余土中学校	3,750 4,150	
〃	〃	右	400							保 免 上	280	700	余土小学校 余土中学校	3,750 4,150	
〃	〃	左	800							市 坪 西 町	540	1,390	椿椿小学校 椿椿中学校	4,350 4,800	
〃	〃	左	400							市 坪 西 町	540	1,390	椿椿小学校 椿椿中学校	4,350 4,800	
〃	〃	左	600							市 坪 西 町	540	1,390	椿椿小学校 椿椿中学校	4,350 4,800	
〃	〃	左	200							市 坪 西 町	540	1,390	椿椿小学校 椿椿中学校	4,350 4,800	
重 信 川	〃	右	宝井樋門	右	宝井樋門	工 作 物	現 状 把 握			出 合	550	1,570	余土小学校 余土中学校	3,750 4,150	
〃	〃	右	森松 悪水樋管	右	森松 悪水樋管	〃	〃			森 松 町	2,300	6,100	浮穴小学校 南第二中学校	3,200 4,550	
〃	〃	右	須先樋管	右	須先樋管	〃	〃			南 高 井 町	700	2,460	窪田小学校 久米中学校	5,650 4,650	

河川名	水防管理団体名	重要水防箇所		特に危険な箇所 及び対策						関係区域			避難		備考
		左右岸	延長(m)	左右岸	延長(m)	危険な状態	水防対策工法	必要資材及び数量	担当消防団及び人員	集落名	戸数(戸)	人口(人)	避難場所	収容能力(人)	
〃	〃	左	河原排水樋管	左	河原排水樋管	〃	〃			南高井町	700	2,460	荏原小中学校	3,100 3,400	
〃	〃		伊予鉄重信川橋							上高柳合	500 550	1,300 1,570	岡田小中学校	1,073 3,750	
〃	〃		出合大橋							上高柳合	500 550	1,300 1,570	岡田小中学校	1,073 3,750	
〃	〃		自転車道出合橋							上市高柳合	500 540	1,300 1,390	岡田小中学校	1,073 4,800	
〃	〃		JR重信川橋梁							大市坪西間町	180 540	460 1,390	北伊予小中学校	948 4,800	
〃	〃		中川原橋							中古川原西	400 400	1,100 1,000	北伊予小中学校	948 4,800	
〃	〃		重信橋							高森尾松田町	120 2,300	300 6,100	麻生小中学校	2,817 3,200	
石手川	〃		水小屋サイフォン		水小屋サイフォン	工作物	現 状 把 握			市坪西町	540	1,390	椿中中学校	4,800	
重信川	砥部町	左	古樋樋門	左	古樋樋門	〃	〃			麻生	170	670	麻生小中学校	2,817	
重信川	東温市	左	龍神用水樋管	左	龍神用水樋管	〃	〃			下林	470	1,400	拝志小中学校	1,162 2,926	
〃	〃	右	柳掘貫樋管	右	柳掘貫樋管	〃	〃			田窪	1,180	3,300	南吉井小中学校	2,167 2,926	
重信川	東温市	左	森ノ木集水暗渠	左	森ノ木集水暗渠	〃	〃			下林	470	1,400	拝志小中学校	1,162 2,926	
〃	〃	右	三ヶ村集水暗渠	右	三ヶ村集水暗渠	〃	〃			田窪	1,180	3,300	南吉井小中学校	2,167 2,926	
	河川	左	(31) 15,658	左	(11) 5,498										
		右	(17) 10,590	右	(4) 2,934										
	工作物	左右橋梁等	(4) (5) (7)	左右橋梁等	(4) (5) (1)										
	計		(64) 26,248		(25) 8,432										

(注) ()は、箇所数