

(2) 東予地方局建設部

河川名	水防管理団体名	重要水防箇所		特に危険な箇所及び対策					関係区域			避難		備考	
		左右岸	延長(m)	左右岸	延長(m)	危険な状態	水防対策工法	必要資材及び数量	担当消防団及び人員	集落名	戸数(戸)	人口(人)	避難場所		収容能力(人)
尻無川	新居浜市	左	60							政坂枝井町	100	240	金栄公民館 ふれあいプラザ	114 1,246	堰 1
〃	〃	左	130							若水町	50	120	新居浜小学校 新居浜公民館	1,159 134	
桜川	〃	左右	7 7							大(桜生木院)	50	137	大生院小学校 大生院公民館	952 198	堰橋 1 1
東川	〃	右	15							政枝町	30	72	金子小学校 地域交流センター	1,620 236	
〃	〃	左	410							北平宮新西町	695	1,671	宮西小学校 宮西公民館 宮西公民館	1,110 237 557 114	堰橋 1 1 1 水管橋
中山川	西条市	左右	5,856 5,910							新吉兵之	876	1,919	水見小学校 新吉井小学校	637 886 684	堰橋 3 6 1 敷橋
室川	〃	左	120							南藤新木	346	812	大町小学校 大津小学校	1,243 1,041	
界谷川	〃	左右	1,140 1,140	左 右	100 300	堤防高 越水決壊	積み土のう工	抗土のう袋 130本 土砂 2,000m ³	大町分団 47名 津分団 58名	明野業神町 横本元 津分団 58名	660	1,506	大町小学校 大津小学校	1,243 1,041	橋 4
東谷川	〃	左右	170 170							宮の下	85	183	水見小学校 水西中学校	637 896	橋 4
西谷川	〃	左右	210 210							土宮の居下	185	389	水見小学校 水西中学校	637 896	橋 2
崩口川	〃	左右	1,713 1,723	左 右	276 423	溢水	積み土のう工	土のう袋 3,000本 抗土砂 300m ³	吉井分団 64名 南石分団 51名	周石 布田	1,740	3,647	東子東中学校 周多賀小学校 周多賀小学校	1,370 766 1,470	橋堰 10 4
大曲川	〃	左右	800 800							三津屋	1,576	3,073	玉生川小学校 玉生川公民館 玉生川小学校	968 156 2,178	橋 5
北川	〃	左右	535 535	左 右	150 150	決壊	積み土のう工	土のう袋 3,000本 抗土砂 300m ³	楠河分団 52名	楠	809	1,574	楠河小学校 楠河北会 楠河三芳小学校	749 40 2,280	橋堰 3 2
都谷川	〃	左右	950 500							玉之江					橋 6
一ツ橋川	〃	左右	200 200							北条	619	1,403	多賀公民館 北条新田会館 北条新田会館	100 743 1,124	橋 1
小向川	〃	左右	1,950 1,950							三楠芳	1,913	3,840	楠河小学校 楠河三芳小学校 楠河三芳小学校	749 1,023 2,132	橋堰 32 6
小松川	〃	左右	910 880							小松町一本松	305	642	小松小学校 小松公民館	1,091 384	橋門 2 1
大日川	〃	左右	460 260							小松町川原谷	162	339	小松中学校 小松地域福祉センター 小松小学校	1,339 381 1,091	橋堰 3 1
〃	〃	左右	110 110							小松町新宮	165	406	小松中学校 小松地域福祉センター	1,339 381	橋 1
大谷川	〃	左右	150 150							小松町南川					橋 1
鉄砲谷川	〃	左右	300 300							小松町都谷	170	340	小松中学校 小松公民館	1,339 381 384	堰 1
西川	〃	左右	800 800							丹原町田滝	77	159	田滝小学校	298	橋堰 2 8
東谷川	〃	左右	80 80							丹原町寺尾	105	236	中川公民館 中川小学校 中川小学校	123 688 1,012	橋 2
渦井川	〃	右	410							玉津分団 58名 大谷西	720	1,634	玉津小学校 玉津東中学校 玉津公民館	1,911 1,153 2,399	橋 2
	河川	左 右	(22) 17,061 (20) 16,150		(3) 526 (3) 873										
	計		(42) 33,211		(6) 1,399										
	海岸		(0) 0		(0) 0										
	合計		(42) 33,211		(6) 1,399										

(注) ()は、箇所数